

RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE 2023

Piano Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Cagliari



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI



CAGLIARIMET
COMUNITÀ URBANA DIFFUSA

RELAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE 2023

Piano Sviluppo e Coesione

Città Metropolitana di Cagliari



INDICE

1. Identificazione Piano.....	1
2. Autorità Responsabile.....	1
3. Organismo di Certificazione.....	1
4. PSC - Quadro d'insieme – Sezione Ordinaria.....	2
5. Stato di attuazione del PSC.....	5
5.1. Risultati raggiunti con interventi conclusi e pertinenti evidenze delle valutazioni.....	45
6. Quadro delle economie.....	51
7. Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori.....	52
8. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli.....	53
9. Modifiche nell'ambito dell'attuazione.....	53
9.1. Riprogrammazioni.....	53
9.2. Definanziamenti.....	54
9.3. Situazioni di contesto.....	55
9.4. Altro.....	55
10. Interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari (punto 4, delibera CIPESS n.2/2021).....	55
11. Valutazione.....	55
12. Sorveglianza.....	56
12.1. Attività del CdS.....	57
13. Attività di monitoraggio.....	58
14. Attività di controllo.....	58
14.1. Risultati dei controlli sulla spesa realizzata e verifiche sui progetti in attuazione o conclusi	58
15. Assistenza tecnica.....	59
16. Informazione e pubblicità.....	60
17. Progetti esemplari.....	61
18. Informativa sui contratti istituzionali di sviluppo.....	61

1. Identificazione Piano

Il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari (Piano o PSC) è stato approvato, in prima istanza, con la Delibera CIPESS n. 65 del 3 novembre 2021 di “Approvazione del Piano di sviluppo e coesione della Città Metropolitana di Cagliari”, il quale, in principio, aveva un valore complessivo di 171 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), Programmazione 2014-2020. Il Piano è articolato in un'unica sezione “Ordinaria”, originariamente del valore di 171 milioni di euro, nella quale sono confluite le risorse di cui al decreto-legge n. 34 del 2019, ex art. 44, comma 7, lettera a) per 67,40 milioni di euro e lettera b) per 103,60 milioni di euro. Non è prevista una sezione “Speciale”.

Successivamente all'istruttoria effettuata da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud (DPCOE) in merito al raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) ex c. 7, lettera b), art. 44 del DL 34/2019 e s.m.i., sono state totalmente definanziate due operazioni per un importo complessivo pari a 14,5 milioni di euro. Pertanto, il Piano attualmente dispone di una dotazione totale di 156,5 milioni di euro.

2. Autorità Responsabile

L'Autorità Responsabile (AR) per l'attuazione del Piano è individuata nella persona del Direttore Generale della Città Metropolitana di Cagliari, la cui carica è attualmente ricoperta dall'ing. Alessandro Sanna, nominato mediante Decreto del Sindaco Metropolitano n. 145 del 13.08.2024 e Decreto del Sindaco Metropolitano n.185 del 08.11.2024.

Autorità Responsabile per l'attuazione del Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari	
Struttura competente	Città Metropolitana di Cagliari
Referente	Alessandro Sanna
Indirizzo	Viale Francesco Ciusa, 21 – 09131 Cagliari
Telefono	070 409 2371
PEC	protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it
E-mail	alessandro.sanna@cittametropolitanacagliari.it

3. Organismo di Certificazione

L'Organismo di Certificazione (OdC) è individuato, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 18 del 23.02.2022, nel Dirigente del Settore Finanze e Tributi. In conformità con quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 2 del 29.04.2021, l'OdC è l'autorità abilitata a richiedere trasferimenti di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari.

Organismo di Certificazione del Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari	
Struttura competente	Città Metropolitana di Cagliari

Referente	Giampiero Soru
Indirizzo	Viale Francesco Ciusa, 21 – 09131 Cagliari
Telefono	070 409 2384
PEC	protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it
Email	giampiero.soru@cittametropolitanacagliari.it

4. PSC - Quadro d'insieme – Sezione Ordinaria

Il PSC della Città Metropolitana di Cagliari consta di un'unica Sezione Ordinaria, nella quale sono confluite le risorse di cui al decreto-legge n. 34 del 2019, ex art. 44, comma 7, lettera a) per 67,40 milioni di euro e lettera b) per 103,60 milioni di euro per una dotazione complessiva di 171 milioni. Non è presente una Sezione Speciale. A seguito dell'istruttoria del DPCOE comunicata con mota n. 0004296-P del 01.03.2024 l'importo complessivo del Programma è stato confermato pari a euro 156.304.631,09 oltre a euro 195.368,91 di economie di programma. Pertanto l'attuale Piano finanziario PSC è da riferirsi a 156, 5 milioni complessivi.

Di seguito si riporta la Tabella 1 nella quale vengono riportate le dotazioni finanziarie aggiornate della Sezione Ordinaria del PSC, suddivise per Area tematica e Settore d'intervento.

Tabella 1 – Piano finanziario PSC per Area tematica e Settore d'intervento

(VALORI IN EURO)

Area tematica	Dotazione Piano finanziario	Settore d'intervento	Dotazione Piano finanziario
02- Digitalizzazione	9.011.730,00	02.01 - Tecnologie e servizi digitali	9.011.730,00
03 - Competitività imprese	6.250.000,00	03.01 - Industria e servizi	3.250.000,00
		03.02 - Turismo e ospitalità	3.000.000,00
04 - Energia	7.994.484,44	04.01 - Efficienza energetica	7.994.484,44
05 - Ambiente e risorse naturali	21.579.481,83	05.01 - Rischi e adattamento climatico	17.719.481,83
		05.04 - Bonifiche	310.000,00
		05.05 - Natura e biodiversità	3.550.000,00
06 - Cultura	10.564.000,00	06.01 - Patrimonio e paesaggio	10.564.000,00
07 - Trasporti e mobilità	66.811.659,55	07.01 - Trasporto stradale	9.053.748,37
		07.05 - Mobilità urbana	57.757.911,18
08 - Riqualificazione urbana	13.038.585,05	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	13.038.585,05
09 - lavoro e occupabilità	2.997.673,69	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	2.997.673,69
10 - Sociale e salute	900.000,00	10.01 - Strutture sociali	900.000,00

Area tematica	Dotazione Piano finanziario	Settore d'intervento	Dotazione Piano finanziario
11 - Istruzione e formazione	13.702.385,44	11.01 - Strutture educative e formative	13.702.385,44
12 - Capacità amministrativa	3.650.000,00	12.01 - Rafforzamento PA	1.400.000,00
		12.02 - Assistenza tecnica	2.250.000,00
Tot. Area Tematica	156.500.000,00	Tot. Settori d'Intervento	156.500.000,00

Di seguito si riporta la Tabella 2, nella quale vengono messe in evidenza le dotazioni finanziarie del PSC e le risorse effettivamente impiegate al 31.12.2023, corrispondenti ai pagamenti, suddivise per Area Tematica e Settore di intervento.

Tabella 2 – Risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale rispetto alle previsioni del piano finanziario

(VALORI IN EURO)

Area tematica	Dotazione Piano finanziario	Risorse effettivamente impiegate al 31.12.2023	Settore d'intervento	Dotazione Piano finanziario	Risorse effettivamente impiegate al 31.12.2023
02- Digitalizzazione	9.011.730,00	1.352.395,59	02.01 - Tecnologie e servizi digitali	9.011.730,00	1.352.395,59
03 - Competitività imprese	6.250.000,00	3.716.545,23	03.01 - Industria e servizi	3.250.000,00	3.025.439,09
			03.02 - Turismo e ospitalità	3.000.000,00	691.106,14
04 - Energia	7.994.484,44	4.752.870,07	04.01 - Efficienza energetica	7.994.484,44	4.752.870,07
05 - Ambiente e risorse naturali	21.579.481,83	2.569.556,07	05.01 - Rischi e adattamento climatico	17.719.481,83	259.891,98
			05.04 - Bonifiche	310.000,00	106.199,69
			05.05 - Natura e biodiversità	3.550.000,00	2.203.464,40
06 - Cultura	10.564.000,00	4.821.643,29	06.01 - Patrimonio e paesaggio	10.564.000,00	4.821.643,29
07 - Trasporti e mobilità	66.811.659,55	6.728.199,27	07.01 - Trasporto stradale	9.053.748,37	3.000.847,84
			07.05 - Mobilità urbana	57.757.911,18	3.727.351,43
08 - Riqualificazione urbana	13.038.585,05	7.766.675,90	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	13.038.585,05	7.766.675,90
09 - Lavoro e occupabilità	2.997.673,69	1.474.812,64	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	2.997.673,69	1.474.812,64
10 - Sociale e salute	900.000,00	583.232,97	10.01 - Strutture sociali	900.000,00	583.232,97
11 - Istruzione e formazione	13.702.385,44	5.738.417,48	11.01 - Strutture educative e formative	13.702.385,44	5.738.417,48
12 - Capacità amministrativa	3.650.000,00	2.197.388,17	12.01 - Rafforzamento PA	1.400.000,00	964.492,18
			12.02 - Assistenza tecnica	2.250.000,00	1.232.895,99
Tot. Area Tematica	156.500.000,00	41.701.736,68	Tot. Settore d'Intervento	156.500.000,00	41.701.736,68

La Tabella 3 mostra, in aggiunta rispetto alla Tabella 2, le risorse residue da impiegare come differenza tra dotazione finanziaria e pagamenti ammessi.

Tabella 3 – Piano finanziario aggiornato con risorse residue

(VALORI IN EURO)

Area tematica	Dotazione Piano Finanziario	Risorse effettivamente impiegate al 31.12.2023	Risorse residue da impiegare al 31.12.2023	Settore d'intervento	Dotazione Piano Finanziario	Risorse effettivamente impiegate al 31.12.2023	Risorse residue da impiegare al 31.12.2023
02- Digitalizzazione	9.011.730,00	1.352.395,59	7.659.334,41	02.01 - Tecnologie e servizi digitali	9.011.730,00	1.352.395,59	7.659.334,41
03 - Competitività imprese	6.250.000,00	3.716.545,23	2.533.454,77	03.01 - Industria e servizi	3.250.000,00	3.025.439,09	224.560,91
				03.02 - Turismo e ospitalità	3.000.000,00	691.106,14	2.308.893,86
04 - Energia	7.994.484,44	4.752.870,07	3.241.614,37	04.01 - Efficienza energetica	7.994.484,44	4.752.870,07	3.241.614,37
05 - Ambiente e risorse naturali	21.579.481,83	2.569.556,07	19.009.925,76	05.01 - Rischi e adattamento climatico	17.719.481,83	259.891,98	17.459.589,85
				05.04 - Bonifiche	310.000,00	106.199,69	203.800,31
				05.05 - Natura e biodiversità	3.550.000,00	2.203.464,40	1.346.535,60
06 - Cultura	10.564.000,00	4.821.643,29	5.742.356,71	06.01 - Patrimonio e paesaggio	10.564.000,00	4.821.643,29	5.742.356,71
07 - Trasporti e mobilità	66.811.659,55	6.728.199,27	60.083.460,28	07.01 - Trasporto stradale	9.053.748,37	3.000.847,84	6.052.900,53
				07.05 - Mobilità urbana	57.757.911,18	3.727.351,43	54.030.559,75
08 - Riqualficazione urbana	13.038.585,05	7.766.675,90	5.271.909,15	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	13.038.585,05	7.766.675,90	5.271.909,15
09 - Lavoro e occupabilità	2.997.673,69	1.474.812,64	1.522.861,05	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	2.997.673,69	1.474.812,64	1.522.861,05
10 - Sociale e salute	900.000,00	583.232,97	316.767,03	10.01 - Strutture sociali	900.000,00	583.232,97	316.767,03
11 - Istruzione e formazione	13.702.385,44	5.738.417,48	7.963.967,96	11.01 - Strutture educative e formative	13.702.385,44	5.738.417,48	7.963.967,96
12 - Capacità amministrativa	3.650.000,00	2.197.388,17	1.452.611,83	12.01 - Rafforzamento PA	1.400.000,00	964.492,18	435.507,82
				12.02 - Assistenza tecnica	2.250.000,00	1.232.895,99	1.017.104,01
Totale Area Tematica	156.500.000,00	41.701.736,68	114.798.263,32	Totale Settore d'Intervento	156.500.000,00	41.701.736,68	114.798.263,32

5. Stato di attuazione del PSC

SEZIONE ORDINARIA

Le operazioni finanziate dal PSC risultano essere pari a 330, suddivise per Aree tematiche e Settori di intervento. Di queste, 253 sono gestite direttamente dalla Città Metropolitana (progetti a titolarità) e le restanti dai 16 Comuni (progetti a regia).

Gli interventi perseguono, a seconda dell'Area tematica di riferimento, i seguenti obiettivi:

- **migliorare la mobilità pubblica urbana ed extraurbana**, attraverso il potenziamento del sistema di metropolitana leggera e la riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni assi viari di valenza sovracomunale e/o turistica (07 Trasporti e Mobilità - 42,7%);
- **migliorare la sicurezza del territorio, la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia della biodiversità**, oltre ad azioni orientate alla valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo di un turismo integrato e sostenibile (05 Ambiente e risorse naturali - 13,8% a cui si aggiungono 6,8% di 06 Cultura);
- **promuovere lo sviluppo sociale, economico e produttivo** e creare le condizioni per l'insediamento di imprese e per stimolare l'occupazione, dotando tutti i comuni dell'area metropolitana di infrastrutture di rete innovative e accessibili, capaci di garantire servizi digitali pienamente interoperabili e forme efficaci di governo e controllo digitale (02 Digitalizzazione, 03 Competitività, 09 Lavoro e Occupabilità - per un complessivo 11,8%);
- **riutilizzare e valorizzare spazi e luoghi dedicati alla cura della mente e del corpo**: gli edifici scolastici, presidi fondamentali per le comunità, gli spazi per le discipline sportive e quelli dedicati alle arti. Non manca la previsione di interventi a sostegno dell'abitare e dell'inclusione attiva degli individui in condizione di particolare fragilità economica e/o sociale (08 Riqualificazione urbana - 8,3%).

All'interno delle 253 operazioni a titolarità, sono ricomprese le operazioni finanziate dall'Avviso "I.So.LA" - Inclusione Sociale Lavoro" per la selezione di progetti in materia di inclusione sociale di persone svantaggiate - attuazione di interventi per la lotta a tutte le forme di discriminazione, in particolare per l'accesso e per la permanenza nel mercato del lavoro e per la vita sociale" e dal Bando "EMERGENZA COVID 19 Sostegno allo Sviluppo produttivo nella Città Metropolitana di Cagliari - Intervento "Misure eccezionali di supporto alle piccole e micro imprese in seguito alla situazione di crisi derivante dall'emergenza Covid 19". Tali avvisi hanno finanziato un totale di 231 Progetti (di cui 11 sull'Avviso I.So.LA e 220 sul Bando Covid).

AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

La Tabella 4 mostra l'avanzamento finanziario per Area tematica e Settore di intervento mettendo a confronto la dotazione prevista dal piano finanziario con il totale degli Impegni e dei Pagamenti al 31.12.2023.

Tabella 4 - Avanzamento finanziario per Area tematica e Settore d'intervento

(VALORI IN EURO)

Area tematica	Dotazione Piano finanziario	Impegni al 31.12.2023	Pagamenti al 31.12.2023	Settore d'intervento	Dotazione Piano finanziario	Impegni al 31.12.2023	Pagamenti al 31.12.2023
02- Digitalizzazione	9.011.730,00	9.011.730,00	1.352.395,59	02.01 - Tecnologie e servizi digitali	9.011.730,00	9.011.730,00	1.352.395,59
03 - Competitività imprese	6.250.000,00	6.054.577,09	3.716.545,23	03.01 - Industria e servizi	3.250.000,00	3.054.577,09	3.025.439,09
				03.02 - Turismo e ospitalità	3.000.000,00	3.000.000,00	691.106,14
04 - Energia	7.994.484,44	7.519.266,16	4.752.870,07	04.01 - Efficienza energetica	7.994.484,44	7.519.266,16	4.752.870,07
05 - Ambiente e risorse naturali	21.579.481,83	21.377.729,41	2.569.556,07	05.01 - Rischi e adattamento climatico	17.719.481,83	17.604.593,80	259.891,98
				05.04 - Bonifiche	310.000,00	306.871,42	106.199,69
				05.05 - Natura e biodiversità	3.550.000,00	3.466.264,19	2.203.464,40
06 - Cultura	10.564.000,00	10.215.972,73	4.821.643,29	06.01 - Patrimonio e paesaggio	10.564.000,00	10.215.972,73	4.821.643,29
07 - Trasporti e mobilità	66.811.659,55	54.970.318,46	6.728.199,27	07.01 - Trasporto stradale	9.053.748,37	6.911.490,44	3.000.847,84
				07.05 - Mobilità urbana	57.757.911,18	48.058.828,02	3.727.351,43
08 - Riqualificazione urbana	13.038.585,05	12.838.887,91	7.766.675,90	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	13.038.585,05	12.838.887,91	7.766.675,90
09 - Lavoro e occupabilità	2.997.673,69	2.997.673,69	1.474.812,64	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	2.997.673,69	2.997.673,69	1.474.812,64
10 - Sociale e salute	900.000,00	899.999,21	583.232,97	10.01 - Strutture sociali	900.000,00	899.999,21	583.232,97
11 - Istruzione e formazione	13.702.385,44	12.655.320,07	5.738.417,48	11.01 - Strutture educative e formative	13.702.385,44	12.655.320,07	5.738.417,48
12 - Capacità amministrativa	3.650.000,00	3.613.033,14	2.197.388,17	12.01 - Rafforzamento PA	1.400.000,00	1.391.371,55	964.492,18
				12.02 - Assistenza tecnica	2.250.000,00	2.221.661,59	1.232.895,99
Totali Aree Tematiche	156.500.000,00	142.154.507,87	41.701.736,68	Totali Settori d'Intervento	156.500.000,00	142.154.507,87	41.701.736,68

AVANZAMENTO PROCEDURALE DEI PROGETTI

La Tabella 5 riporta l'elenco dei progetti finanziati dal PSC con il relativo Codice Locale Progetto, Area tematica, Settore di intervento, stato di attuazione (concluso/in corso di esecuzione), costo del finanziamento FSC e costo realizzato coincidente con i pagamenti al 31.12.2023.

Tabella 5 - Elenco dei progetti con indicazione dello stato di attuazione procedurale

(VALORI IN EURO)

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
001	07 - Trasporti e mobilità	07.05 - Mobilità urbana	Completamento pista ciclabile Intercomunale, tratto via Nazionale - Parco Santa Greca - 2^ Fase	Concluso	250.000,00	248.601,91
002	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Lavori di completamento della palestra Comunale di via Ballero	Concluso	440.000,00	440.000,00
003	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Intervento di riqualificazione del complesso scolastico della Scuola Elementare e Media – 1^ Fase	In corso di esecuzione	500.000,00	429.712,26
004	07 - Trasporti e mobilità	07.05 - Mobilità urbana	Realizzazione interventi di riqualificazione ambientale con la realizzazione anche di piste ciclabili "progetto Parco dei due Fiumi"	In corso di esecuzione	800.000,00	50.690,19
01	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Ristrutturazione (servizi igienici, impermeabilizzazione, abbattimento barriere architettoniche, pavimentazioni, spazi esterni, infissi interni), intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico (infissi esterni, copertura, messa in sicurezza (statica, aree esterne) Scuola secondaria di I grado Regina Margherita- 1°Lotto	Concluso	119.479,00	113.800,15
015-2018	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Realizzazione di un campo da gioco polivalente e riqualificazione degli spazi all'aperto da eseguirsi nella scuola secondaria di secondo grado di via Monte Linas	Concluso	279.320,02	279.320,01
016-2018	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Riqualificazione degli spazi all'aperto della scuola primaria di secondo grado di via Argentina compresa la palestra coperta	In corso di esecuzione	500.000,00	474.758,97
017-2018	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole pubbliche del patrimonio cittadino	Concluso	1.144.558,61	1.121.782,47
019-2017	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Realizzazione di un campo da gioco polivalente e sistemazione delle aree esterne della scuola primaria di via Capo D'Orso	Concluso	191.909,49	191.907,51
02	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Ristrutturazione dell'edificio scolastico (servizi igienici, impermeabilizzazione, rifacimento copertura, intonaco e	Concluso	127.146,00	124.308,13

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
			tinteggiatura) Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico (infissi esterni e copertura) scuola primaria via Regina Margherita -1° Lotto			
03	07 - Trasporti e mobilità	07.05 - Mobilità urbana	Realizzazione pista ciclabile, manutenzione e messa in sicurezza della viabilità dallo svincolo sulla Pedemontana al centro abitato (Chiesa Santa Giusta)	In corso di esecuzione	400.000,00	333.135,83
04 - UTA	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Polo Sportivo funzionale Bascus Argius: Interventi di ristrutturazione/riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento funzionale, con osservanza fonti rinnovabili ed efficientamento energetico	Concluso	640.000,00	640.000,00
04/2019/43	07 - Trasporti e mobilità	07.01 - Trasporto stradale	Realizzazione della nuova strada di collegamento tra via Mazzini, corso Vittorio Emanuele e vico I Vittorio Emanuele (via S Efisio)	In corso di esecuzione	353.000,00	177.878,90
04/2020/11/02	06 - Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio	Recupero della ex Casa Aruorru' e delle aree di pertinenza, per la realizzazione di un centro civico di attrazione territoriale e ampliamento della sede istituzionale del comune - I Lotto	Concluso	112.000,00	107.901,50
05 - UTA	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Realizzazione di una copertura a servizio dell'area destinata a skate park (vedi polo sportivo polifunzionale)- Copertura idonea ad ospitare successivamente impianti di efficientamento energetico a servizio degli altri impianti del polo sportivo	Concluso	60.000,00	58.550,45
06 - UTA	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Ristrutturazione (servizi igienici, impermeabilizzazione, abbattimento barriere architettoniche, pavimentazioni, spazi esterni, infissi interni), intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico (infissi esterni, copertura, messa in sicurezza (statica, aree esterne) Scuola secondaria di I grado Regina Margherita 2° Lotto	Concluso	30.521,00	30.521,00
07 - UTA	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Ristrutturazione dell'edificio scolastico (servizi igienici, impermeabilizzazione, rifacimento copertura, intonaco e tinteggiatura) Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico (infissi esterni e copertura) scuola primaria via regina Margherita- 2° Lotto	Concluso	202.854,00	198.480,05
09 A	07 - Trasporti e mobilità	07.05 - Mobilità urbana	Riqualificazione integrata della mobilità -viabilità ciclo-pedonale territoriale - percorsi montani - connessione alla rete sovracomunale	In corso di esecuzione	1.880.000,00	1.651.433,44
09 B	08 - Riqualificazione urbana	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	Lavori di ampliamento e ristrutturazione del Palazzetto dello	In corso di	870.000,00	865.975,86

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
			Sport di via Bachelet	esecuzione		
11 bis	06 - Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio	Lavori di completamento del Complesso culturale museo biblioteca necropoli di Pill'e Matta	In corso di esecuzione	3.640.000,00	1.330.574,53
117llpp	07 - Trasporti e mobilità	07.01 - Trasporto stradale	Sistemazione e riqualificazione funzionale della ex SS 131 Secondo Lotto funzionale Primo stralcio	In corso di esecuzione	2.690.000,00	101.917,55
118llpp	07 - Trasporti e mobilità	07.01 - Trasporto stradale	Sistemazione e riqualificazione funzionale della ex SS 131 Secondo Lotto funzionale Secondo stralcio	In corso di esecuzione	3.710.000,00	1.636.310,82
182	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione ed impianti fotovoltaici - 2° Lotto	In corso di esecuzione	550.000,00	17.318,29
183	08 - Riqualificazione urbana	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	Realizzazione Parco Sportivo Comunale - centro polivalente e servizi - 2° Lotto	In corso di esecuzione	1.500.000,00	114.956,50
191	06 - Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio	Restauro dipinti Villa Siotto	Concluso	70.000,00	62.026,44
192	06 - Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio	Ristrutturazione, adeguamento statico e messa a norma Casa Mascia	In corso di esecuzione	230.000,00	15.951,88
193	06 - Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio	Sistemazione esterna delle aree antistanti la Chiesa di San Giorgio	In corso di esecuzione	200.000,00	10.703,25
25336	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Displayboxdigit	Concluso	15.000,00	15.000,00
25345	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Rinnovo e innovazione delle soluzioni lavorative aziendali	Concluso	15.000,00	15.000,00
25346	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	ProfumInCloud	Concluso	14.985,00	14.985,00
25347	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Research on Nature	Concluso	11.999,00	11.999,00
25348	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Officina Mush 40	Concluso	13.878,00	13.878,00
25351	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	My Digital EDU	Concluso	15.000,00	15.000,00
25354	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digit - Quadro	Concluso	15.000,00	15.000,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
25360	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	VargiuScuola	Concluso	15.000,00	15.000,00
25570	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione impresa per una nuova competitività 3D	Concluso	15.000,00	15.000,00
25573	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Le Plus Bon 20	Concluso	13.952,00	13.952,00
25682	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sviluppo di un sistema di e-commerce	Concluso	15.000,00	15.000,00
25801	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Monitoring e commercio elettronico dei servizi	Concluso	14.965,95	14.965,95
25802	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sicurezza informatica e Smart working	Concluso	13.319,49	13.319,49
25820	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Martinelli's Digital	Concluso	14.700,00	14.700,00
25825	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	40 Obiettivo Smartworking	Concluso	15.000,00	15.000,00
25826	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sviluppo vendite nel mercato elettronico	Concluso	10.140,00	10.140,00
25828	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Pillai Coiffeur 20	Concluso	14.054,58	14.054,58
25830	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digital Style	Concluso	15.000,00	15.000,00
25837	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Innovazione dei servizi di consulenza e vendita	Concluso	8.552,84	8.552,84
25841	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Innovazione dei processi gestionali di vendita	Concluso	14.940,00	14.940,00
25847	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Innovazione strumentale	Concluso	14.356,96	14.356,96
25851	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Deiana Digitale	Concluso	14.367,94	14.367,94
25853	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Tourism System 20	Concluso	14.971,00	14.971,00
25856	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Struttura 10	Concluso	15.000,00	15.000,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
25867	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Formazione Blended	Concluso	13.898,99	13.898,99
25872	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Certy	Concluso	12.876,52	12.876,52
25873	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Strumenti di informatizzazione della produzione e della vendita	Concluso	14.790,00	14.790,00
25880	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Farmacia 10	Concluso	15.000,00	15.000,00
25882	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Commercio elettronico dei capi d'abbigliamento	Concluso	11.625,02	11.625,02
25883	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Fornitura Server e Software per commercio elettronico universale	Concluso	15.000,00	15.000,00
25884	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Pula Turism	Concluso	12.284,00	12.284,00
25885	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart Office 50	Concluso	14.940,00	14.940,00
25893	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Essenze profumi online	Concluso	12.000,00	12.000,00
25894	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sviluppo ecommerce e processo vendita in cloud	Concluso	13.653,00	13.653,00
25895	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Reload the future - oltre il 20	Concluso	14.992,00	14.992,00
25897	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Il Web è servito	Concluso	15.000,00	15.000,00
25902	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Commercio elettronico dei servizi e prodotti a pacchetto	Concluso	14.988,00	14.988,00
25924	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Automazione dei processi di consulenza	Concluso	15.000,00	15.000,00
25925	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Un brindisi all'e-commerce	Concluso	15.000,00	15.000,00
25929	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Preep on the web	Concluso	15.000,00	15.000,00
25931	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Centralizzazione gestione processi produttivi	Concluso	14.500,00	14.500,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
25932	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Matrimonio in streaming e adattamenti alle restrizioni covid-19	Concluso	14.999,44	14.999,44
25933	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Ampliamento apparato informatico aziendale e implementazione e avvio piattaforma e-commerce	Concluso	13.701,64	13.701,64
25935	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano Digitalizzazione Impresa Mocci Michele	Concluso	15.000,00	15.000,00
25937	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Realizzazione di un sistema per e-commerce	Concluso	14.800,00	14.800,00
25938	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Informatizzazione della gestione del centro estetico	Concluso	10.325,00	10.325,00
25944	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Pensierini di Sissi digitale	Concluso	15.000,00	15.000,00
25947	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Emanuele Sogus	Concluso	15.000,00	15.000,00
25948	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Potenza computazionale e amministrazione remota come boost allo smart working	Concluso	15.000,00	15.000,00
25950	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Adeguamento infrastrutture hardware & software	Concluso	15.000,00	15.000,00
25953	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Mark Art digitalizzazione	Concluso	15.000,00	15.000,00
25955	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetto per implementazione dei processi informatici e smart working	Concluso	15.000,00	15.000,00
25971	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Videoconferenza e sicurezza informatica come boost allo smart working	Concluso	15.000,00	15.000,00
25974	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Implementazione nuovo e-commerce e smartworking	Concluso	15.000,00	15.000,00
25975	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Informatizzazione e sicurezza informatica	Concluso	15.000,00	15.000,00
25976	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Cannas digitale	Concluso	4.700,00	4.700,00
25978	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Careda Srl in digital Building	Concluso	15.000,00	15.000,00
25980	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Medicalcloud	Concluso	13.994,36	13.994,36

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
25981	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Officina Melis smart	In corso di esecuzione	15.000,00	15.000,00
25982	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Occhiali in Cloud	Concluso	14.873,00	14.873,00
25983	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione per sviluppo del processo produttivo e vendita tramite e-commerce	Concluso	10.369,00	10.369,00
25985	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Zena Film	Concluso	15.000,00	15.000,00
25987	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Freddo sicuro	Concluso	13.940,00	13.940,00
25989	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Agabio srl_2020	Concluso	12.452,00	12.452,00
25990	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Innova Coop Dott Comm	Concluso	15.000,00	15.000,00
25991	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart working	Concluso	15.000,00	15.000,00
25992	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sardinia Ticket	Concluso	14.759,00	14.759,00
25993	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Creazione di un software	Concluso	15.000,00	15.000,00
25994	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetto per l'attuazione dello smart working ed il miglioramento del flusso lavorativo	Concluso	15.000,00	15.000,00
25995	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	EMME 20	Concluso	15.000,00	15.000,00
26012	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	KeneCovid	Concluso	8.566,24	8.566,24
26014	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart casa	Concluso	13.216,00	13.216,00
26015	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Incremento della digitalizzazione nei processi produttivi e commerciali	Concluso	15.000,00	15.000,00
26016	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano digitalizzazione impresa	Concluso	14.989,39	14.989,39
26018	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Mens sana in corpore sano - et domi	Concluso	12.547,20	12.547,20

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26021	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	E-commerce e Marketing Plus	Concluso	15.000,00	15.000,00
26023	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Rinnova futuro	Concluso	10.000,00	10.000,00
26024	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Condaghes Digitale	Concluso	15.000,00	15.000,00
26025	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Essemme UpG	Concluso	14.399,37	14.399,37
26031	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	All in one 3D UX	Concluso	15.000,00	15.000,00
26032	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Aula corsi	Concluso	15.000,00	15.000,00
26033	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Imprese in rete	Concluso	15.000,00	15.000,00
26034	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di innovazione aziendale per lo smart working e la sicurezza informatica	Concluso	13.145,00	13.145,00
26035	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Farmacia Popolare Connessa	Concluso	14.825,00	14.825,00
26036	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Parrucchiere in 3D	Concluso	14.900,00	14.900,00
26039	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Impresa Digitale	Concluso	15.000,00	15.000,00
26040	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart working e sicurezza digitale	Concluso	15.000,00	15.000,00
26043	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	RemO - Remote Office	Concluso	15.000,00	15.000,00
26048	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Innovazione strumentale e e-commerce	Concluso	14.840,00	14.840,00
26050	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	SWORK	Concluso	11.357,38	11.357,38
26054	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Upgrade Infrastruttura ICT	Concluso	15.000,00	15.000,00
26057	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	E-commerce, Smartworking, Sicurezza Informatica ed espansione digitale	Concluso	15.000,00	15.000,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26067	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Energetica 40	Concluso	14.967,00	14.967,00
26068	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetti e nuove tecnologie	Concluso	15.000,00	15.000,00
26069	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Adeguamento del parco tecnologico aziendale	Concluso	14.459,23	14.459,23
26070	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	AP Smart	Concluso	15.000,00	15.000,00
26073	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Lan & security improvement	Concluso	14.889,90	14.889,90
26074	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Officina FabLab	Concluso	15.000,00	15.000,00
26080	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	De Marco Digitale	Concluso	13.216,00	13.216,00
26083	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Emergenza COVID	Concluso	5.031,15	5.031,15
26088	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart working tattoo innovation	Concluso	6.800,00	6.800,00
26089	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Informatizzazione e smart working	Concluso	15.000,00	15.000,00
26091	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	GYMHELPER	Concluso	14.971,00	14.971,00
26092	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Cagliari	Concluso	15.000,00	15.000,00
26094	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione Studio Crea 121	Concluso	14.985,00	14.985,00
26095	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Service&Ticket everywhere	Concluso	15.000,00	15.000,00
26098	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sun 40	Concluso	13.963,48	13.963,48
26099	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Commercio elettronico dei servizi	Concluso	6.605,14	6.605,14
26100	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Commercio elettronico dei corsi	Concluso	14.978,28	14.978,28

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26104	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	ID Play	Concluso	15.000,00	15.000,00
26105	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di digitalizzazione impresa EMMEPI	Concluso	13.319,00	13.319,00
26106	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	TAXI Salvatore Serra	Concluso	5.007,38	5.007,38
26107	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Integration 20 GIP	Concluso	14.900,00	14.900,00
26114	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Rinnovo MDM Italia SRL	Concluso	14.999,99	14.999,99
26116	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	ReStart	Concluso	14.990,00	14.990,00
26117	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Predisposizione di strumenti e regolamenti per realizzazione di un progetto di Smart Working aziendale	Concluso	15.000,00	15.000,00
26118	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Hotel Calamosca	Concluso	15.000,00	15.000,00
26121	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetto di innovazione ICT per Business Continuity ed accesso da remoto	Concluso	15.000,00	15.000,00
26122	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart working e digitalizzazione per l'Event Management	In corso di esecuzione	15.000,00	15.000,00
26150	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Retail 40	Concluso	15.000,00	15.000,00
26152	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Il salone virtuale	Concluso	14.500,00	14.500,00
26153	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	A Casa Lavorando	Concluso	13.417,00	13.417,00
26160	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione	Concluso	10.228,00	10.228,00
26165	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Informatizzazione del processo produttivo	Concluso	15.000,00	15.000,00
26168	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Risparmio digitale	Concluso	14.996,90	14.996,90
26169	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart Travel	Concluso	13.325,00	13.325,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26171	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione Baccoli	Concluso	7.620,00	7.620,00
26174	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Less is Digital	Concluso	14.873,70	14.873,70
26175	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetto di sviluppo digitale ITAR SRL	Concluso	15.000,00	15.000,00
26176	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sviluppo smartworking e miglioramento attrezzature informatiche aziendali	Concluso	15.000,00	15.000,00
26177	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Eventi in smart working	Concluso	14.974,92	14.974,92
26178	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di smart working	Concluso	15.000,00	15.000,00
26179	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart Working	Concluso	15.000,00	15.000,00
26181	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smartworking4DreavPro	Concluso	14.875,00	14.875,00
26183	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digital Positioning	Concluso	15.000,00	15.000,00
26185	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Banco alimentare digitale	Concluso	15.000,00	15.000,00
26186	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Edilizia per il futuro	Concluso	15.000,00	15.000,00
26188	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Euroestetica online	Concluso	15.000,00	15.000,00
26190	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Ciulli Massimo Covid	Concluso	14.747,46	14.747,46
26192	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Hotel Poetto	Concluso	15.000,00	15.000,00
26193	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Gestione Smart	Concluso	10.601,80	10.601,80
26197	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di digitalizzazione	Concluso	15.000,00	15.000,00
26202	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di smart working	Concluso	15.000,00	15.000,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26204	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di sicurezza aziendale	Concluso	14.780,00	14.780,00
26208	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sardambiente in cloud	Concluso	13.446,00	13.446,00
26211	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Profumeria Gasparini Mosca Online	Concluso	10.000,00	10.000,00
26212	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	E-profumeria Tosca	Concluso	13.810,00	13.810,00
26214	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Iannas Digitale	Concluso	15.000,00	15.000,00
26216	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	ECommerce Datalize	Concluso	13.300,00	13.300,00
26220	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Ripartiamo	Concluso	14.800,00	14.800,00
26229	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Genesio p@rrucchieri	Concluso	15.000,00	15.000,00
26230	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione del trasporto	Concluso	14.630,22	14.630,22
26247	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Connessione e Collaborazione	Concluso	15.000,00	15.000,00
26248	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Rinnovo attrezzature	Concluso	10.686,00	10.686,00
26249	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di digitalizzazione	Concluso	15.000,00	15.000,00
26250	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Guido Aresu Taxi	Concluso	6.247,00	6.247,00
26252	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	SHOCK-Sport_Housing&Outdoor_Cagliari_Kit	Concluso	15.000,00	15.000,00
26253	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Investimento ICT 2020	Concluso	15.000,00	15.000,00
26255	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Verso il futuro	Concluso	15.000,00	15.000,00
26256	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart Hospitality	Concluso	14.693,44	14.639,44

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26257	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Innovazione digitale	Concluso	15.000,00	15.000,00
26259	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Rinnovo sistema informatico e implementazione lavoro da remoto	Concluso	8.250,00	8.250,00
26262	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Razionalmente Digitali	Concluso	15.000,00	15.000,00
26263	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Network&Speed	Concluso	14.830,00	14.830,00
26264	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Pimapan Smart Working	Concluso	15.000,00	15.000,00
26266	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di digitalizzazione	Concluso	15.000,00	15.000,00
26267	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Innovazione e smart working	Concluso	14.800,00	14.800,00
26268	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	App System	Concluso	10.030,00	10.030,00
26271	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smartyella	Concluso	15.000,00	15.000,00
26273	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	St@ngi-cloud	Concluso	14.103,62	14.103,62
26274	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Rag Fadda Digitale	Concluso	12.834,00	12.834,00
26278	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart Service's Agency	Concluso	14.250,00	14.250,00
26279	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Virtual Office	Concluso	15.000,00	15.000,00
26281	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Pictures for you company	Concluso	14.900,46	14.900,46
26283	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Programma di informatizzazione della gestione e implementazione sito web e piattaforma ecommerce	Concluso	13.928,56	13.928,56
26286	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Nuovo Sistema Gestionale Comande	Concluso	6.340,00	6.340,00
26294	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di smart working	Concluso	8.700,00	8.700,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26296	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Teknocloud	Concluso	12.615,00	12.615,00
26297	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Dimensione Orto 40	Concluso	15.000,00	15.000,00
26298	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Farmacia 20	Concluso	15.000,00	15.000,00
26299	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Attrezzatura per realizzazione documentari sul mondo della disabilità	Concluso	13.276,98	13.276,98
26302	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sustentu 2020	Concluso	10.300,00	10.300,00
26304	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Società Venditori Uniti SRL - SOVERI SRL	Concluso	14.300,00	14.300,00
26306	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Infora	Concluso	15.000,00	15.000,00
26308	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Connecting Habitando	Concluso	15.000,00	15.000,00
26312	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Ufficio_Smart	Concluso	15.000,00	15.000,00
26315	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sicurezza Smart	Concluso	15.000,00	15.000,00
26317	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sviluppo degli strumenti di digitalizzazione per lo smartworking aziendale	Concluso	15.000,00	15.000,00
26322	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	SERI-MUSH	Concluso	14.378,00	14.378,00
26323	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Nuovo Datacenter Base	Concluso	15.000,00	15.000,00
26324	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Just business	Concluso	15.000,00	15.000,00
26325	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione e Sicurezza Informatica	Concluso	14.491,69	14.491,69
26326	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Jazz in Sardegna 1980 - 2020	Concluso	14.614,67	14.614,67
26328	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Informatizzazione della sede legale operativa	Concluso	15.000,00	15.000,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26332	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Museum 40	In corso di esecuzione	14.926,00	0,00
26333	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	360° Smart Work Business	Concluso	7.564,60	7.564,60
26335	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetto Digitale 3D	Concluso	15.000,00	15.000,00
26337	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetto sviluppo informatico	Concluso	14.493,43	14.493,43
270395	12 - Capacità amministrativa	12.01 - Rafforzamento PA	Piano Strategico Metropolitano	In corso di esecuzione	1.000.000,00	717.891,47
29003	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Rinnovo tecnologico per svolgimento attività in remoto	Concluso	15.000,00	15.000,00
29008	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	CRFPA Digitale	Concluso	15.000,00	15.000,00
29064	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Potenziamento attrezzature informatiche	Concluso	13.079,00	13.079,00
29274	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Cadossene 10	Concluso	15.000,00	15.000,00
29605	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sviluppo e ammodernamento infrastrutture ICT aziendali	Concluso	13.872,00	13.872,00
29626	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Tecnici in rete	Concluso	15.000,00	15.000,00
29666	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	E-commerce BtoB	Concluso	14.040,00	14.040,00
29840	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetto Digitalizzazione	Concluso	15.000,00	15.000,00
29848	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Gusto Gelo Digitale	In corso di esecuzione	14.212,00	0,00
29888	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	SMART	Concluso	14.600,00	14.600,00
30128	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart Cloud Working	Concluso	2.477,00	2.477,00
30258	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	LORIS Digitale	Concluso	15.000,00	15.000,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
30449	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione Schievenin Costruzioni 1950	Concluso	13.037,80	13.037,80
30657	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	T&S 40	Concluso	13.228,00	13.228,00
30690	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Condominio Smart	Concluso	15.000,00	15.000,00
30700	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Scuola digitalizzata - la Piccola Accademia	Concluso	14.965,61	14.965,61
30870	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di e-commerce	Concluso	15.000,00	15.000,00
30948	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart Working	Concluso	12.295,08	12.295,08
30950	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Potenziamento risorse informatiche	Concluso	15.000,00	15.000,00
30959	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piani nutrizionali digitali	Concluso	15.000,00	15.000,00
31048	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	IT Security & Smartworking	Concluso	14.850,00	14.850,00
31065	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart IncentiveHouse	Concluso	14.983,29	14.983,29
7137501427	12 - Capacità amministrativa	12.02 - Assistenza tecnica	Assistenza Tecnica ai controlli di I livello	In corso di esecuzione	484.629,40	242.689,70
773	08 - Riqualificazione urbana	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	Riqualificazione ambientale degli agglomerati di Solanas	In corso di esecuzione	1.000.000,00	995.969,01
812	08 - Riqualificazione urbana	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	Riqualificazione ambientale Torre delle Stelle	Concluso	300.000,00	300.000,00
814	05 - Ambiente e risorse naturali	05.05 - Natura e biodiversità	Parco territoriale e urbano della Pineta di Sinnai "razionalizzazione percorso pedonale e carrabile"	Concluso	400.000,00	396.718,83
AT_ASSEMINI	12 - Capacità amministrativa	12.02 - Assistenza tecnica	Assistenza tecnica amministrativa e gestionale - Comune di Assemini	In corso di esecuzione	15.000,00	0,00
AT_CAGLIARI	12 - Capacità amministrativa	12.02 - Assistenza tecnica	Assistenza tecnica amministrativa e gestionale - Comune di Cagliari	In corso di esecuzione	50.000,00	9.121,55
AT_CAPOTERRA	12 - Capacità amministrativa	12.02 - Assistenza tecnica	Assistenza tecnica amministrativa e gestionale - Comune di	In corso di	15.000,00	0,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
			Capoterra	esecuzione		
AT_DECIMOMANNU	12 - Capacità amministrativa	12.02 - Assistenza tecnica	Assistenza tecnica amministrativa e gestionale - Comune di Decimomannu	In corso di esecuzione	10.000,00	0,00
AT_ELMA	12 - Capacità amministrativa	12.02 - Assistenza tecnica	Assistenza tecnica amministrativa e gestionale - Comune di Elmas	In corso di esecuzione	15.000,00	0,00
AT_PULA	12 - Capacità amministrativa	12.02 - Assistenza tecnica	Assistenza tecnica amministrativa e gestionale - Comune di Pula	In corso di esecuzione	10.000,00	0,00
AT_QUARTUCCIU	12 - Capacità amministrativa	12.02 - Assistenza tecnica	Assistenza tecnica amministrativa e gestionale - Comune di Quartucciu	In corso di esecuzione	15.000,00	0,00
AT_QUARTUSANTELENA	12 - Capacità amministrativa	12.02 - Assistenza tecnica	Assistenza tecnica amministrativa e gestionale - Comune di Quartu Sant'Elena	In corso di esecuzione	25.000,00	5.347,16
AT_SARROCH	12 - Capacità amministrativa	12.02 - Assistenza tecnica	Assistenza tecnica amministrativa e gestionale - Comune di Sarroch	In corso di esecuzione	10.000,00	2.078,42
AT_SETTIMO	12 - Capacità amministrativa	12.02 - Assistenza tecnica	Assistenza tecnica amministrativa e gestionale - Comune di Settimo San Pietro	In corso di esecuzione	10.000,00	0,00
AT_SINNAI	12 - Capacità amministrativa	12.02 - Assistenza tecnica	Assistenza tecnica amministrativa e gestionale - Comune di Sinnai	In corso di esecuzione	10.000,00	0,00
CA_SEFISIO_SS_PLAYA	07 - Trasporti e mobilità	07.01 - Trasporto stradale	Cammino di S. Efisio sistemazione viale La Playa e via Sassari	Concluso	31.013,37	11.123,72
CA175DUBLINO	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Scuola infanzia via Dublino- Ristrutturazione generale dell'edificio scolastico, efficientamento energetico	In corso di esecuzione	42.218,83	0,00
CA175GIOIA	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Scuola primaria via Flavio Gioia - messa in sicurezza e ristrutturazione dei prospetti	In corso di esecuzione	700.000,00	558.757,19
CA175ITALIA	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Scuola infanzia comunale via Italia "Caduti grande guerra"- Sostituzione degli infissi e adeguamento per l'ottenimento del CPI	In corso di esecuzione	1.450.000,00	50.073,84
CA175LEO	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Scuola infanzia "Ss Giorgio e Caterina" via Pietro Leo - Ristrutturazione generale dell'edificio scolastico, efficientamento energetico	In corso di esecuzione	3.000.000,00	726.520,64
CA175MATTEOTTI	07 - Trasporti e mobilità	07.05 - Mobilità urbana	Centro intermodale e riqualificazione della Piazza Matteotti	In corso di esecuzione	7.568.000,00	0,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
CA175VELICO	03 - Competitività imprese	03.02 - Turismo e ospitalità	Distretto velico nazionale Golfo degli Angeli, stralcio Marina Piccola e aree limitrofe, infrastrutture di servizio (parcheggi, sistemazioni dell'area cerniera lungomare- porticciolo, connessioni con Sella del Diavolo e Sant'Elia)	In corso di esecuzione	3.000.000,00	691.106,14
CAMMINO_SE001	06 - Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio	Costruzione di un itinerario di interesse storico culturale a valenza turistica	Concluso	5.000,00	4.999,98
CAPOTERRA 001	08 - Riqualificazione urbana	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	Completamento centro sportivo polivalente sovracomunale "Su Suergiu"	In corso di esecuzione	1.000.000,00	801.643,92
CAPOTERRA 002	08 - Riqualificazione urbana	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	Lavori di risistemazione complessiva dell'area parco tra Piazza Liori e Rio Liori Sistemazione di uno spazio di grande valenza storica ed ambientale	In corso di esecuzione	2.000.000,00	1.445.669,14
CAPOTERRA 003	07 - Trasporti e mobilità	07.05 - Mobilità urbana	Potenziamento viabilità veicolare ed alternativa per il collegamento tra centro urbano e area lagunare S Gilla Realizzazione pista ciclabile lungo SP 91 - Collegamento mare e montagna	In corso di esecuzione	729.366,00	693.138,44
CAPOTERRA004_SANT_EFISIO	06 - Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio	Cammino di Sant'Efisio Capoterra	In corso di esecuzione	930.000,00	19.044,26
CIG7137501427	12 - Capacità amministrativa	12.02 - Assistenza tecnica	Assistenza Tecnica ai comuni	In corso di esecuzione	1.580.370,60	973.659,16
CM_Fangario	05 - Ambiente e risorse naturali	05.01 - Rischi e adattamento climatico	Manutenzione, risanamento e regimazione del Rio Fangario	In corso di esecuzione	6.150.000,00	68.505,23
CM_Is_Cungiaus	05 - Ambiente e risorse naturali	05.01 - Rischi e adattamento climatico	Manutenzione, risanamento e regimazione del Rio Is Cungiaus	In corso di esecuzione	4.400.000,00	46.902,53
CM_Metro_Poetto	07 - Trasporti e mobilità	07.05 - Mobilità urbana	Metropolitana leggera: realizzazione tratto Cagliari-Poetto	In corso di esecuzione	44.604.702,00	0,00
CM_MonSpiagge	05 - Ambiente e risorse naturali	05.05 - Natura e biodiversità	Sistema di monitoraggio finalizzato alla fruizione turistica delle spiagge nel rispetto delle misure richieste dall'emergenza COVID-19	In corso di esecuzione	500.000,00	196.815,82
CM_Rio Geremeas	05 - Ambiente e risorse naturali	05.01 - Rischi e adattamento climatico	Interventi di sistemazione idraulica del Rio Geremeas	In corso di esecuzione	3.569.481,83	118.162,92
CM_Rio_Nou	05 - Ambiente e risorse naturali	05.01 - Rischi e adattamento climatico	Manutenzione, risanamento e regimazione del Rio Nou	In corso di esecuzione	3.600.000,00	26.321,30

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
CM_Santa_Gilla	05 - Ambiente e risorse naturali	05.05 - Natura e biodiversità	Gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide metropolitane	In corso di esecuzione	1.000.000,00	240.475,98
CM_Sostegno_imprese	09 - lavoro e occupabilità	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	Innovazione sociale, inclusione attiva e sostegno alle imprese	Concluso	22.673,70	22.673,70
CMCagliari ITS	02- Digitalizzazione	02.01 - Tecnologie e servizi digitali	Infrastrutture tecnologiche di supporto alla attuazione della Agenda Digitale Metropolitana	In corso di esecuzione	9.011.730,00	1.352.395,59
E Mattei	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Lavori di manutenzione straordinaria dell'ITC EMattei di Decimomannu	Concluso	150.000,00	138.825,27
E903	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Lavori di completamento Scuola Materna Edificio Ex Esmas, via Umberto I°	Concluso	600.000,00	596.400,86
Efisio_Pula1	06 - Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio	Cammino di Sant'Efisio - Messa in sicurezza della chiesa di Sant'Efisio a Nora e relative pertinenze – Il Stralcio	In corso di esecuzione	500.000,00	134.563,77
ELMAS_BIBLIOTECA_FC 2017	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Interventi per lo sviluppo delle attività sociali scolastica realizzazione biblioteca	In corso di esecuzione	2.475.000,00	505.945,21
ELMAS_SCUOLA_FC2017	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Realizzazione di una struttura pubblica destinata a scuola d'infanzia	In corso di esecuzione	1.262.395,93	141.684,06
ES180_	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Convitto Nazionale sede di via Manno	In corso di esecuzione	1.600.000,00	528.350,38
ES182	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Lavori di completamento del 1°, 2° e 3° piano dell'edificio 'A Riva', Piazza Garibaldi Cagliari	In corso di esecuzione	1.400.000,00	50.113,20
ES184	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	IPSAR A Gramsci	Concluso	100.000,00	73.850,66
I580-ecomuseo	06 - Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio	Centro museale intercomunale di valorizzazione dei beni paesaggistici, antropologici, etnografici, culturali*via Fratelli Bandiera*Realizzazione di un ecomuseo del paesaggio	In corso di esecuzione	1.800.000,00	1.140.846,42
I580-FV	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Scuole dell'infanzia, elementari e medie*via Canova, Roma, Bellini, Rossini, Leonardo Da Vinci, Bixio, Lussu, Orchidee, Custoza*Realizzazione di 9 impianti fotovoltaici da 10 KWP sulle coperture degli istituti scolastici	Concluso	419.115,00	305.477,47
I580-via Bellini	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Scuola materna "via Bellini" - Riqualficazione energetica e retrofitting	Concluso	414.296,00	269.031,38

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
I580-via Canova	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Scuola materna "via Canova" - Riqualificazione energetica e retrofitting	In corso di esecuzione	414.296,00	327.756,89
I580-via Parigi	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Scuola elementare "via Parigi" - Completamento interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza	In corso di esecuzione	703.190,00	387.986,51
I580-via Roma	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Scuola elementare "via Roma" - Completamento interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza	In corso di esecuzione	383.570,00	231.998,37
ICT2017	12 - Capacità amministrativa	12.01 - Rafforzamento PA	Agenda Digitale Metropolitana	In corso di esecuzione	400.000,00	246.600,71
ISOLA1	09 - lavoro e occupabilità	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	Attiv-azioni metropolitane per il riscatto	In corso di esecuzione	317.244,33	217.523,37
ISOLA10	09 - lavoro e occupabilità	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	POLeS – Progetto di Orientamento al Lavoro e all'Inclusione Sociale	In corso di esecuzione	44.700,05	0,00
ISOLA11	09 - lavoro e occupabilità	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	Su Benidori	In corso di esecuzione	56.622,05	28.311,02
ISOLA2	09 - lavoro e occupabilità	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	Progetto "A Foras"	In corso di esecuzione	307.081,95	100.000,00
ISOLA3	09 - lavoro e occupabilità	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	ImpariS	In corso di esecuzione	307.081,95	100.000,00
ISOLA4	09 - lavoro e occupabilità	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	OIS - Orientamento e Imprenditorialità Sociale per soggetti in misura penale	In corso di esecuzione	308.030,00	193.487,73
ISOLA5	09 - lavoro e occupabilità	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	Oltre il confine 1 - Detenuti, ex detenuti o soggetti a misure alternative al carcere	In corso di esecuzione	319.933,00	100.000,00
ISOLA6	09 - lavoro e occupabilità	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	Oltre il confine 2 - Persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale	In corso di esecuzione	319.933,00	100.000,00
ISOLA7	09 - lavoro e occupabilità	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	oltre il confine 3 - Persone affette, al momento o in passato, da una dipendenza	In corso di esecuzione	337.177,33	100.000,00
ISOLA8	09 - lavoro e occupabilità	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	OISM - Orientamento, Integrazione e Salute Mentale	In corso di esecuzione	319.952,00	204.408,95
ISOLA9	09 - lavoro e occupabilità	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	SCAPIAU	In corso di esecuzione	337.244,33	308.407,87

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
LLPP026	05 - Ambiente e risorse naturali	05.05 - Natura e biodiversità	Recupero ambientale Orto dei Cappuccini – Il Lotto	In corso di esecuzione	1.000.000,00	942.326,10
PULAAMB2017B77B13 000200004	05 - Ambiente e risorse naturali	05.05 - Natura e biodiversità	Lavori di realizzazione di un Parco Urbano Fluviale Mediterraneo	In corso di esecuzione	500.000,00	299.727,03
PULAAMB2017B77H16 000980004	05 - Ambiente e risorse naturali	05.05 - Natura e biodiversità	Realizzazione di un parco urbano lungo il viale Nora (San Raimondo) - Il Lotto - Il frutteto e l'uliveto	In corso di esecuzione	150.000,00	127.400,64
PULASPORT2017B77B1 6001020004	08 - Riqualificazione urbana	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	Lavori di completamento dell'impianto sportivo polivalente in via XXV Aprile	In corso di esecuzione	1.000.000,00	717.957,71
PULASPORT2017B79G1 6000000002	05 - Ambiente e risorse naturali	05.04 - Bonifiche	Completamento della bonifica dell'area ex discarica in località Salomoni e Completamento dell'impianto sportivo per il tiro al volo	In corso di esecuzione	310.000,00	106.199,69
QSE01	08 - Riqualificazione urbana	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	Litorale Poetto – Riqualificazione fascia retro demaniale dell'area del Poetto	In corso di esecuzione	3.315.585,05	1.193.170,75
QSE02	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Palestra via Monsignor Angioni - Interventi di messa in sicurezza e adeguamento alle norme	In corso di esecuzione	512.000,00	357.756,07
QSE03	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Interventi di messa in sicurezza e adeguamento alle norme della Scuola di 1° grado "via Praga - via Perdalunga"	In corso di esecuzione	455.000,00	300.977,11
QSE04	08 - Riqualificazione urbana	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	Palazzetto dello sport via Beethoven - adeguamento funzionale	In corso di esecuzione	998.000,00	954.832,30
QSE05	08 - Riqualificazione urbana	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	Velodromo - Ripristino della funzionalità del Velodromo di Quartu Sant'Elena - Intervento di ristrutturazione	In corso di esecuzione	1.055.000,00	376.500,71
QSE06	06 - Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio	Cineteatro Il Nuovo – Intervento di completamento della ristrutturazione	In corso di esecuzione	2.200.000,00	1.424.987,38
SSP01	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Lavori di ristrutturazione/riqualificazione, ed adeguamento funzionale, con osservanza fonti rinnovabili e risparmio energetico, della Cittadella Sportiva	In corso di esecuzione	650.000,00	640.190,19
SSP02	10 - Sociale e salute	10.01 - Strutture sociali	Completamento del Centro di Supporto alla famiglia (PLUS21)	In corso di esecuzione	900.000,00	583.232,97
SSP03	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica	Concluso	180.000,00	179.132,96
SSP04	07 - Trasporti e mobilità	07.01 - Trasporto stradale	Rifacimento strada inter-comunale San Giovanni, di	In corso di	350.000,00	264.511,83

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Stato di attuazione	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
			collegamento con la zona artigianale di "Su Pardu" e con la SS387	esecuzione		
VB099SP17	07 - Trasporti e mobilità	07.01 - Trasporto stradale	SP 17 -Quartu e Villasimius	In corso di esecuzione	1.919.735,00	809.105,02
xx-2019	07 - Trasporti e mobilità	07.05 - Mobilità urbana	Boulevard dei paesaggi di Assemini - primo stralcio funzionale	In corso di esecuzione	128.902,18	5.678,04
yy-2018	06 - Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio	Riqualificazione dell'area dell'ex aeroporto per il miglioramento del contesto fisico di Monserrato	In corso di esecuzione	877.000,00	570.043,88
yy-2019	07 - Trasporti e mobilità	07.05 - Mobilità urbana	La mobilità ciclistica e pedonale urbana	In corso di esecuzione	1.396.941,00	744.673,58
TOTALE					156.304.631,09	41.701.736,68

ELENCO PROGETTI CONCLUSI E RISORSE ASSOCIATE

La Tabella 6 riporta l'elenco dei progetti conclusi con il relativo Codice Locale Progetto, Area tematica, Settore di intervento, Quota finanziamento FSC, Quota di altro finanziamento pubblico, finanziamento pubblico totale (finanziamento FSC + altro finanziamento pubblico) e costo realizzato coincidente con i pagamenti al 31.12.2023.

Tabella 6 – Elenco progetti conclusi e risorse associate

(VALORI IN EURO)

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
001	07 - Trasporti e mobilità	07.05 - Mobilità urbana	Completamento pista ciclabile Intercomunale, tratto via Nazionale - Parco Santa Greca - 2^ Fase	250.000,00	0,00	250.000,00	248.601,91
002	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Lavori di completamento della palestra Comunale di via Ballero	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
01	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Ristrutturazione (servizi igienici, impermeabilizzazione, abbattimento barriere architettoniche, pavimentazioni, spazi esterni, infissi interni), intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico (infissi esterni, copertura, messa in sicurezza (statica, aree esterne) Scuola secondaria di I grado Regina Margherita- 1°Lotto	119.479,00	0,00	119.479,00	113.800,15
015-2018	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Realizzazione di un campo da gioco polivalente e riqualificazione degli spazi all'aperto da eseguirsi nella scuola secondaria di secondo grado di via Monte Linas	279.320,02	0,00	279.320,02	279.320,01
017-2018	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole pubbliche del patrimonio cittadino	1.144.558,61	0,00	1.144.558,61	1.121.782,47
019-2017	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Realizzazione di un campo da gioco polivalente e sistemazione delle aree esterne della scuola primaria di via Capo D'Orso	191.909,49	0,00	191.909,49	191.907,51
02	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Ristrutturazione dell'edificio scolastico (servizi igienici, impermeabilizzazione, rifacimento copertura, intonaco e tinteggiatura) Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico (infissi esterni e copertura) scuola primaria via Regina Margherita -1° Lotto	127.146,00	0,00	127.146,00	124.308,13

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
04 - UTA	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Polo Sportivo funzionale Bascus Argius: Interventi di ristrutturazione/riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento funzionale, con osservanza fonti rinnovabili ed efficientamento energetico	640.000,00	85.000,00	725.000,00	640.000,00
04/2020/11/02	06 - Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio	Recupero della ex Casa Aruorru' e delle aree di pertinenza, per la realizzazione di un centro civico di attrazione territoriale e ampliamento della sede istituzionale del comune - I Lotto	112.000,00	0,00	112.000,00	107.901,50
05 - UTA	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Realizzazione di una copertura a servizio dell'area destinata a skate park (vedi polo sportivo polifunzionale)- Copertura idonea ad ospitare successivamente impianti di efficientamento energetico a servizio degli altri impianti del polo sportivo	60.000,00	167.339,31	227.339,31	58.550,45
06 - UTA	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Ristrutturazione (servizi igienici, impermeabilizzazione, abbattimento barriere architettoniche, pavimentazioni, spazi esterni, infissi interni), intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico (infissi esterni, copertura, messa in sicurezza (statica, aree esterne) Scuola secondaria di I grado Regina Margherita 2° Lotto	30.521,00	279.479,00	310.000,00	30.521,00
07 - UTA	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Ristrutturazione dell'edificio scolastico (servizi igienici, impermeabilizzazione, rifacimento copertura, intonaco e tinteggiatura) Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico (infissi esterni e copertura) scuola primaria via regina Margherita- 2° Lotto	202.854,00	13.585,36	216.439,36	198.480,05
191	06 - Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio	Restauro dipinti Villa Siotto	70.000,00	0,00	70.000,00	62.026,44
25336	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Displayboxdigit	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25345	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Rinnovo e innovazione delle soluzioni lavorative aziendali	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25346	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	ProfumInCloud	14.985,00	0,00	14.985,00	14.985,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
25347	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Research on Nature	11.999,00	0,00	11.999,00	11.999,00
25348	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Officina Mush 40	13.878,00	0,00	13.878,00	13.878,00
25351	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	My Digital EDU	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25354	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digit - Quadro	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25360	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	VargiuScuola	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25570	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione impresa per una nuova competitività 3D	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25573	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Le Plus Bon 20	13.952,00	0,00	13.952,00	13.952,00
25682	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sviluppo di un sistema di e-commerce	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25801	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Monitoring e commercio elettronico dei servizi	14.965,95	0,00	14.965,95	14.965,95
25802	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sicurezza informatica e Smart working	13.319,49	0,00	13.319,49	13.319,49
25820	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Martinelli's Digital	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00
25825	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	40 Obiettivo Smartworking	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25826	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sviluppo vendite nel mercato elettronico	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00
25828	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Pillai Coiffeur 20	14.054,58	0,00	14.054,58	14.054,58
25830	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digital Style	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25837	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Innovazione dei servizi di consulenza e vendita	8.552,84	0,00	8.552,84	8.552,84
25841	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Innovazione dei processi gestionali di vendita	14.940,00	0,00	14.940,00	14.940,00
25847	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Innovazione strumentale	14.356,96	0,00	14.356,96	14.356,96
25851	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Deiana Digitale	14.367,94	0,00	14.367,94	14.367,94

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
25853	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Tourism System 20	14.971,00	0,00	14.971,00	14.971,00
25856	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Struttura 10	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25867	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Formazione Blended	13.898,99	0,00	13.898,99	13.898,99
25872	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Certy	12.876,52	0,00	12.876,52	12.876,52
25873	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Strumenti di informatizzazione della produzione e della vendita	14.790,00	0,00	14.790,00	14.790,00
25880	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Farmacia 10	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25882	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Commercio elettronico dei capi d'abbigliamento	11.625,02	0,00	11.625,02	11.625,02
25883	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Fornitura Server e Software per commercio elettronico universale	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25884	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Pula Turism	12.284,00	0,00	12.284,00	12.284,00
25885	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart Office 50	14.940,00	0,00	14.940,00	14.940,00
25893	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Essenze profumi online	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
25894	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sviluppo ecommerce e processo vendita in cloud	13.653,00	0,00	13.653,00	13.653,00
25895	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Reload the future - oltre il 20	14.992,00	0,00	14.992,00	14.992,00
25897	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Il Web è servito	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25902	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Commercio elettronico dei servizi e prodotti a pacchetto	14.988,00	0,00	14.988,00	14.988,00
25924	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Automazione dei processi di consulenza	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25925	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Un brindisi all'e-commerce	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25929	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Preep on the web	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
25931	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Centralizzazione gestione processi produttivi	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
25932	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Matrimonio in streaming e adattamenti alle restrizioni covid-19	14.999,44	0,00	14.999,44	14.999,44
25933	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Ampliamento apparato informatico aziendale e implementazione e avvio piattaforma e-commerce	13.701,64	0,00	13.701,64	13.701,64
25935	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano Digitalizzazione Impresa Mocci Michele	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25937	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Realizzazione di un sistema per e-commerce	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00
25938	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Informatizzazione della gestione del centro estetico	10.325,00	0,00	10.325,00	10.325,00
25944	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Pensierini di Sissi digitale	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25947	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Emanuele Sogus	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25948	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Potenza computazionale e amministrazione remota come boost allo smart working	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25950	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Adeguamento infrastrutture hardware & software	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25953	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Mark Art digitalizzazione	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25955	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetto per implementazione dei processi informatici e smart working	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25971	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Videoconferenza e sicurezza informatica come boost allo smart working	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25974	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Implementazione nuovo e-commerce e smartworking	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25975	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Informatizzazione e sicurezza informatica	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25976	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Cannas digitale	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
25978	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Careda Srl in digital Building	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
25980	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Medicalcloud	13.994,36	0,00	13.994,36	13.994,36
25982	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Occhiali in Cloud	14.873,00	0,00	14.873,00	14.873,00
25983	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione per sviluppo del processo produttivo e vendita tramite e-commerce	10.369,00	0,00	10.369,00	10.369,00
25985	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Zena Film	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25987	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Freddo sicuro	13.940,00	0,00	13.940,00	13.940,00
25989	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Agabio srl_2020	12.452,00	0,00	12.452,00	12.452,00
25990	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Innova Coop Dott Comm	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25991	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart working	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25992	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sardinia Ticket	14.759,00	0,00	14.759,00	14.759,00
25993	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Creazione di un software	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25994	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetto per l'attuazione dello smart working ed il miglioramento del flusso lavorativo	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25995	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	EMME 20	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26012	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	KeneCovid	8.566,24	0,00	8.566,24	8.566,24
26014	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart casa	13.216,00	0,00	13.216,00	13.216,00
26015	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Incremento della digitalizzazione nei processi produttivi e commerciali	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26016	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano digitalizzazione impresa	14.989,39	0,00	14.989,39	14.989,39
26018	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Mens sana in corpore sano - et domi	12.547,20	0,00	12.547,20	12.547,20
26021	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	E-commerce e Marketing Plus	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26023	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Rinnova futuro	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26024	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Condaghes Digitale	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26025	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Essemme UpG	14.399,37	0,00	14.399,37	14.399,37
26031	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	All in one 3D UX	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26032	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Aula corsi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26033	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Imprese in rete	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26034	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di innovazione aziendale per lo smart working e la sicurezza informatica	13.145,00	0,00	13.145,00	13.145,00
26035	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Farmacia Popolare Connessa	14.825,00	0,00	14.825,00	14.825,00
26036	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Parrucchiere in 3D	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00
26039	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Impresa Digitale	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26040	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart working e sicurezza digitale	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26043	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	RemO - Remote Office	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26048	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Innovazione strumentale e e-commerce	14.840,00	0,00	14.840,00	14.840,00
26050	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	SWORK	11.357,38	0,00	11.357,38	11.357,38
26054	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Upgrade Infrastruttura ICT	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26057	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	E-commerce, Smartworking, Sicurezza Informatica ed espansione digitale	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26067	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Energetica 40	14.967,00	0,00	14.967,00	14.967,00
26068	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetti e nuove tecnologie	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26069	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Adeguamento del parco tecnologico aziendale	14.459,23	0,00	14.459,23	14.459,23
26070	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	AP Smart	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26073	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Lan & security improvement	14.889,90	0,00	14.889,90	14.889,90
26074	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Officina FabLab	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26080	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	De Marco Digitale	13.216,00	0,00	13.216,00	13.216,00
26083	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Emergenza COVID	5.031,15	0,00	5.031,15	5.031,15
26088	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart working tattoo innovation	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
26089	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Informatizzazione e smart working	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26091	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	GYMHELPER	14.971,00	0,00	14.971,00	14.971,00
26092	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Cagliari	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26094	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione Studio Crea 121	14.985,00	0,00	14.985,00	14.985,00
26095	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Service&Ticket everywhere	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26098	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sun 40	13.963,48	0,00	13.963,48	13.963,48
26099	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Commercio elettronico dei servizi	6.605,14	0,00	6.605,14	6.605,14
26100	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Commercio elettronico dei corsi	14.978,28	0,00	14.978,28	14.978,28
26104	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	ID Play	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26105	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di digitalizzazione impresa EMMEPI	13.319,00	0,00	13.319,00	13.319,00
26106	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	TAXI Salvatore Serra	5.007,38	0,00	5.007,38	5.007,38
26107	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Integration 20 GIP	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26114	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Rinnovo MDM Italia SRL	14.999,99	0,00	14.999,99	14.999,99
26116	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	ReStart	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00
26117	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Predisposizione di strumenti e regolamenti per realizzazione di un progetto di Smart Working aziendale	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26118	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Hotel Calamosca	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26121	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetto di innovazione ICT per Business Continuity ed accesso da remoto	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26150	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Retail 40	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26152	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Il salone virtuale	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
26153	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	A Casa Lavorando	13.417,00	0,00	13.417,00	13.417,00
26160	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione	10.228,00	0,00	10.228,00	10.228,00
26165	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Informatizzazione del processo produttivo	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26168	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Risparmio digitale	14.996,90	0,00	14.996,90	14.996,90
26169	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart Travel	13.325,00	0,00	13.325,00	13.325,00
26171	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione Baccoli	7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00
26174	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Less is Digital	14.873,70	0,00	14.873,70	14.873,70
26175	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetto di sviluppo digitale ITAR SRL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26176	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sviluppo smartworking e miglioramento attrezzature informatiche aziendali	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26177	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Eventi in smart working	14.974,92	0,00	14.974,92	14.974,92
26178	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di smart working	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26179	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart Working	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26181	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smartworking4DreavPro	14.875,00	0,00	14.875,00	14.875,00
26183	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digital Positioning	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26185	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Banco alimentare digitale	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26186	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Edilizia per il futuro	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26188	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Euroestetica online	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26190	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Ciulli Massimo Covid	14.747,46	0,00	14.747,46	14.747,46
26192	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Hotel Poetto	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26193	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Gestione Smart	10.601,80	0,00	10.601,80	10.601,80
26197	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di digitalizzazione	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26202	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di smart working	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26204	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di sicurezza aziendale	14.780,00	0,00	14.780,00	14.780,00
26208	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sardambiente in cloud	13.446,00	0,00	13.446,00	13.446,00
26211	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Profumeria Gasparini Mosca Online	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26212	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	E-profumeria Tosca	13.810,00	0,00	13.810,00	13.810,00
26214	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Iannas Digitale	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26216	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	ECommerce Datalize	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00
26220	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Ripartiamo	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00
26229	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Genesio p@rrucchieri	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26230	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione del trasporto	14.630,22	0,00	14.630,22	14.630,22
26247	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Connessione e Collaborazione	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26248	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Rinnovo attrezzature	10.686,00	0,00	10.686,00	10.686,00
26249	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di digitalizzazione	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26250	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Guido Aresu Taxi	6.247,00	0,00	6.247,00	6.247,00
26252	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	SHOCK-Sport_Housing&Outdoor_Cagliari_Kit	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26253	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Investimento ICT 2020	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26255	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Verso il futuro	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26256	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart Hospitality	14.693,44	0,00	14.639,44	14.639,44
26257	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Innovazione digitale	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26259	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Rinnovamento sistema informatico e implementazione lavoro da remoto	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00
26262	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Razionalmente Digitali	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26263	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Network&Speed	14.830,00	0,00	14.830,00	14.830,00
26264	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Pimapan Smart Working	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26266	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di digitalizzazione	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26267	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Innovazione e smart working	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00
26268	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	App System	10.030,00	0,00	10.030,00	10.030,00
26271	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smartyella	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26273	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	St@ngi-cloud	14.103,62	0,00	14.103,62	14.103,62

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26274	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Rag Fadda Digitale	12.834,00	0,00	12.834,00	12.834,00
26278	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart Service's Agency	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00
26279	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Virtual Office	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26281	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Pictures for you company	14.900,46	0,00	14.900,46	14.900,46
26283	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Programma di informatizzazione della gestione e implementazione sito web e piattaforma ecommerce	13.928,56	0,00	13.928,56	13.928,56
26286	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Nuovo Sistema Gestionale Comande	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00
26294	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di smart working	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
26296	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Teknocloud	12.615,00	0,00	12.615,00	12.615,00
26297	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Dimensione Orto 40	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26298	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Farmacia 20	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26299	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Attrezzatura per realizzazione documentari sul mondo della disabilità	13.276,98	0,00	13.276,98	13.276,98
26302	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sustentu 2020	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00
26304	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Società Venditori Uniti SRL - SOVERI SRL	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00
26306	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Infora	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26308	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Connecting Habitando	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26312	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Ufficio_Smart	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26315	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sicurezza Smart	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26317	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sviluppo degli strumenti di digitalizzazione per lo smartworking aziendale	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
26322	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	SERI-MUSH	14.378,00	0,00	14.378,00	14.378,00
26323	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Nuovo Datacenter Base	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26324	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Just business	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26325	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione e Sicurezza Informatica	14.491,69	0,00	14.491,69	14.491,69
26326	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Jazz in Sardegna 1980 - 2020	14.614,67	0,00	14.614,67	14.614,67
26328	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Informatizzazione della sede legale operativa	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26333	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	360° Smart Work Business	7.564,60	0,00	7.564,60	7.564,60
26335	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetto Digitale 3D	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26337	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetto sviluppo informatico	14.493,43	0,00	14.493,43	14.493,43
29003	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Rinnovo tecnologico per svolgimento attività in remoto	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
29008	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	CRFPA Digitale	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
29064	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Potenziamento attrezzature informatiche	13.079,00	0,00	13.079,00	13.079,00
29274	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Cadossene 10	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
29605	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Sviluppo e ammodernamento infrastrutture ICT aziendali	13.872,00	0,00	13.872,00	13.872,00
29626	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Tecnici in rete	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
29666	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	E-commerce BtoB	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00
29840	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Progetto Digitalizzazione	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
29888	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	SMART	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00
30128	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart Cloud Working	2.477,00	0,00	2.477,00	2.477,00

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
30258	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	LORIS Digitale	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30449	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Digitalizzazione Schievenin Costruzioni 1950	13.037,80	0,00	13.037,80	13.037,80
30657	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	T&S 40	13.228,00	0,00	13.228,00	13.228,00
30690	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Condominio Smart	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30700	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Scuola digitalizzata - la Piccola Accademia	14.965,61	0,00	14.965,61	14.965,61
30870	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piano di e-commerce	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30948	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart Working	12.295,08	0,00	12.295,08	12.295,08
30950	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Potenziamento risorse informatiche	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30959	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Piani nutrizionali digitali	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
31048	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	IT Security & Smartworking	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00
31065	03 - Competitività imprese	03.01 - Industria e servizi	Smart IncentiveHouse	14.983,29	0,00	14.983,29	14.983,29
812	08 - Riqualificazione urbana	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	Riqualificazione ambientale Torre delle Stelle	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
814	05 - Ambiente e risorse naturali	05.05 - Natura e biodiversità	Parco territoriale e urbano della Pineta di Sinnai "razionalizzazione percorso pedonale e carrabile"	400.000,00	0,00	400.000,00	396.718,83
CA_SEFISIO_SS_PLAYA	07 - Trasporti e mobilità	07.01 - Trasporto stradale	Cammino di S. Efisio sistemazione viale La Playa e via Sassari	31.013,37	0,00	31.013,37	11.123,72
CAMMINO_SE001	06 - Cultura	06.01 - Patrimonio e paesaggio	Costruzione di un itinerario di interesse storico culturale a valenza turistica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,98
CM_Sostegno_imprese	09 - lavoro e occupabilità	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	Innovazione sociale, inclusione attiva e sostegno alle imprese	22.673,70	0,00	22.673,70	22.673,70
E Mattei	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Lavori di manutenzione straordinaria dell'ITC EMattei di Decimomannu	150.000,00	0,00	150.000,00	138.825,27

Codice Locale Progetto	Area Tematica	Settore di intervento	Denominazione Operazione	Finanziamento FSC	Altro finanziamento pubblico	Totale Finanziamenti pubblici	Costo FSC realizzato al 31.12.2023
E903	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	Lavori di completamento Scuola Materna Edificio Ex Esmas, via Umberto I°	600.000,00	12.552,00	612.552,00	596.400,86
ES184	11 - Istruzione e formazione	11.01 - Strutture educative e formative	IPSAR A Gramsci	100.000,00	0,00	100.000,00	73.850,66
I580-FV	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Scuole dell'infanzia, elementari e medie*via Canova, Roma, Bellini, Rossini, Leonardo Da Vinci, Bixio, Lussu, Orchidee, Custoza*Realizzazione di 9 impianti fotovoltaici da 10 KWP sulle coperture degli istituti scolastici	419.115,00	0,00	419.115,00	305.477,47
I580-via Bellini	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Scuola materna "via Bellini" - Riqualificazione energetica e retrofitting	414.296,00	0,00	414.296,00	269.031,38
SSP03	04 - Energia	04.01 - Efficienza energetica	Riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica	180.000,00	0,00	180.000,00	179.132,96
TOTALE				9.285.379,28	557.955,67	9.843.280,95	8.910.873,54

AVANZAMENTO FINANZIARIO-PROCEDURALE PER AREA TEMATICA

La Tabella 7 fornisce un quadro d'insieme sul numero di progetti in corso di esecuzione e conclusi per Area tematica, con il rispettivo finanziamento FSC e il costo realizzato (Pagamenti) al 31.12.2023. Dai dati emerge che, su un totale di 330 operazioni finanziate, le operazioni concluse al 31.12.2023 risultano essere pari a 240, di cui 216 del bando Covid-19, appartenenti all'Area tematica 03 Competitività imprese.

Tabella 7 - Elenco progetti per Area tematica e stato di attuazione procedurale con indicazione dell'avanzamento finanziario realizzato

(VALORI IN EURO)

Stato operazione per Area Tematica	N. Progetti	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31/12/2023	Conclusi			In corso di esecuzione		
				N. Progetti	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31/12/2023	N. Progetti	Finanziamento FSC	Costo FSC realizzato al 31/12/2023
Totale 02 - Digitalizzazione	1	9.011.730,00	1.352.395,59				1	9.011.730,00	1.352.395,59
Totale 03 - Competitività imprese	221	6.054.631,09	3.716.545,23	216	2.995.493,09	2.995.439,09	5	3.059.138,00	721.106,14
Totale 04 - Energia	15	7.994.484,44	4.752.870,07	10	3.337.969,61	3.041.084,06	5	4.656.514,83	1.711.786,01
Totale 05 - Ambiente e risorse naturali	11	21.579.481,83	2.569.556,07	1	400.000,00	396.718,83	10	21.179.481,83	2.172.837,24
Totale 06 - Cultura	11	10.564.000,00	4.821.643,29	3	187.000,00	174.927,92	8	10.377.000,00	4.646.715,37
Totale 07 - Trasporti e mobilità	15	66.811.659,55	6.728.199,27	2	281.013,37	259.725,63	13	66.530.646,18	6.468.473,64
Totale 08 - Riqualificazione urbana	10	13.038.585,05	7.766.675,90	1	300.000,00	300.000,00	9	12.738.585,05	7.466.675,90
Totale 09 - Lavoro e occupabilità	12	2.997.673,69	1.474.812,64	1	22.673,70	22.673,70	11	2.974.999,99	1.452.138,94
Totale 10 - Sociale e salute	1	900.000,00	583.232,97				1	900.000,00	583.232,97
Totale 11 - Istruzione e formazione	18	13.702.385,44	5.738.417,48	6	1.761.229,51	1.720.304,31	12	11.941.155,93	4.018.113,17
Totale 12 - Capacità amministrativa	15	3.650.000,00	2.197.388,17				15	3.650.000,00	2.197.388,17
Totale	330	156.304.631,09	41.701.736,68	240	€ 9.285.379,28	€ 8.910.873,54	90	€ 147.019.251,81	€ 32.790.863,14

5.1. Risultati raggiunti con interventi conclusi e pertinenti evidenze delle valutazioni

Di seguito si riporta un breve dettaglio delle operazioni concluse al 31.12.2023.

001 - Completamento pista ciclabile intercomunale, tratto via Nazionale - parco Santa Greca - 2ª fase

L'intervento ha riguardato il completamento di una pista ciclabile in parte realizzata mediante altre risorse nella via Nazionale del comune di Decimomannu, in modo da creare un collegamento con la pista ciclabile del comune di Assemini. L'opera si raccorda con un altro intervento di realizzazione della pista ciclabile nei pressi della stazione ferroviaria al fine di consentire un percorso ciclabile completo che dal parco Santa Greca arrivi fino al comune di Assemini. L'opera è stata collaudata in data 24.01.2022. A fronte di un finanziamento di provenienza FSC pari ad euro 250.000 sono state sostenute spese per un totale di euro 248.601,91. I valori degli indicatori prescelti *"Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane (MQ)"* e *"Investimenti totali (EURO)"* hanno raggiunto il valore realizzato a conclusione rispettivamente di 3.200 Mq (target pari a 3.200,00 Mq) e 248.601,91 euro (valore target pari al costo ammesso FSC di euro 250.000).

002 - Lavori di completamento della palestra comunale di via Ballero

L'intervento ha riguardato il completamento della palestra comunale di via Ballero, sita nel comune di Decimomannu, al fine di renderla pienamente funzionale e fruibile per attività sportive, scolastiche ed extrascolastiche. L'iter procedurale si è concluso in data 02.11.2021 e l'opera risulta in esercizio dal 03.11.2021. Con un finanziamento FSC pari a euro 440.000,00, sono state sostenute spese per eguale importo. L'indicatore prescelto *"Investimenti totali (EURO)"* ha raggiunto il valore programmato con valore realizzato a conclusione pari a 440.000,00 euro.

01 - Ristrutturazione (servizi igienici, impermeabilizzazione, abbattimento barriere architettoniche, pavimentazioni, spazi esterni, infissi interni), intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico (infissi esterni, copertura, messa in sicurezza (statica, aree esterne). Scuola secondaria di I grado Regina Margherita - 1° LOTTO

L'intervento risponde alle esigenze di ristrutturazione dei servizi igienici e di impermeabilizzazione delle coperture della scuola secondaria Regina Margherita avente sede all'interno del comune di Uta. È stato suddiviso in due lotti funzionali, con l'esecuzione del 1° lotto nel secondo semestre 2017 e del 2° lotto nel secondo semestre del 2018, in modo da non interferire con le attività scolastiche. Il presente progetto ha riguardato la ristrutturazione dei servizi igienici, l'impermeabilizzazione delle coperture, l'abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento delle pavimentazioni, degli infissi e degli spazi esterni della scuola. Inoltre, con l'intervento in oggetto, è stato posto in essere un intervento di efficientamento energetico dell'edificio, che ha riguardato gli infissi esterni e le coperture. Sono stati inoltre effettuati interventi di messa in sicurezza statica e di riqualificazione delle aree esterne. L'opera si è conclusa in data 08.02.2019 e, a fronte di un finanziamento FSC di euro 119.479,00, le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento sono risultate pari a euro 113.800,15. L'indicatore previsto *"Investimenti totali (EURO)"* è stato valorizzato con 113.800,15 euro, rispetto al valore programmato pari al costo ammesso (119.479,00 euro).

015-2018 - Realizzazione di un campo da gioco polivalente e riqualificazione degli spazi all'aperto da eseguirsi nella scuola secondaria di secondo grado di Via Monte Linas

L'operazione ha riguardato interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di alcuni spazi della scuola secondaria di II grado di Via Monte Linas del comune di Monserrato. Nello specifico sono stati riqualificati gli spazi esterni mediante la realizzazione di un campo polivalente all'aperto, in sostituzione del vecchio campo con superficie in asfalto (unico spazio di gioco all'aperto per gli studenti), con un nuovo accesso principale non interferente e proiettori per l'utilizzo serale. Inoltre sono stati posti in essere ulteriori interventi di sistemazione generale dell'area. L'intervento risulta in esercizio dal 10.12.2021 e, a fronte di un finanziamento FSC pari a euro 279.320,02, le spese sostenute risultano pari a 279.320,01 euro. L'indicatore di output attribuito "*Investimenti totali (EURO)*" è stato valorizzato a conclusione per euro 279.320,01, rispetto al valore target pari al costo ammesso di euro 279.320,02 euro.

017-2018 – Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole pubbliche del patrimonio cittadino

L'intervento ha riguardato la manutenzione straordinaria delle coperture e dell'involucro esterno di alcune delle scuole del comune di Monserrato, a seguito di alcune problematiche riscontrate relativamente ad infiltrazioni, ammaloramento dei cornicioni e degrado degli intonaci. L'opera risulta in esercizio dal 10.10.2023. Rispetto al finanziamento FSC pari a euro 1.144.558,61 euro, le spese sostenute sono state pari a 1.121.782,47 euro. L'indicatore previsto "*Investimenti totali (EURO)*" è stato valorizzato a conclusione del progetto per 1.121.782,47 euro, secondo le previsioni previste durante la programmazione dell'intervento.

019-2017 - Realizzazione di un campo da gioco polivalente e sistemazione delle aree esterne della scuola primaria di via Capo D'Orso

L'intervento ha riguardato la realizzazione di un campo polivalente all'aperto, attualmente assente, per consentire le attività sportive all'aperto degli alunni all'interno della scuola primaria di via Capo d'Orso nel comune di Monserrato. Mediante il presente progetto sono stati riqualificati gli spazi all'aperto mediante la realizzazione di camminamenti, l'installazione di un impianto di illuminazione con proiettori per l'utilizzo serale e la sistemazione generale dell'area. L'opera risulta in esercizio dal 01.12.2021. Con un costo ammesso FSC pari a euro 191.909,49 euro, le risorse effettivamente spese risultano pari a euro 191.907,51. L'indicatore previsto "*Investimenti totali (EURO)*" pertanto, è stato valorizzato con 191.907,51 euro, rispetto al valore programmato pari al costo ammesso (191.909,49 euro).

02 - Ristrutturazione dell'edificio scolastico (servizi igienici, impermeabilizzazione, rifacimento copertura, intonaco e tinteggiatura). Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico (infissi esterni e copertura) scuola primaria via Regina Margherita - 1° LOTTO

L'intervento ha avuto ad oggetto la ristrutturazione della scuola primaria via Regina Margherita. Data la necessità di provvedere alla ristrutturazione dei servizi igienici e alla impermeabilizzazione delle coperture, l'intervento è stato suddiviso in due lotti funzionali, con l'esecuzione del 1° lotto nel secondo semestre 2017, mentre per il secondo lotto è stata prevista la realizzazione dei lavori nell'estate del secondo semestre del 2018 al fine di non interferire con le

attività scolastiche. L'opera risulta conclusa il 21.07.2017 e, a fronte di un finanziamento FSC di euro 127.146,00, le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento sono risultate pari a euro 124.308,13. L'indicatore previsto "Investimenti totali (EURO)" è stato valorizzato con 124.308,13 euro, rispetto al valore programmato pari al costo ammesso (127.146,00 euro).

04-UTA - Polo Sportivo funzionale Bascus Argius: Interventi di ristrutturazione/riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento funzionale, con osservanza fonti rinnovabili ed efficientamento energetico

L'area di intervento risulta essere quella del Polo Sportivo di Bascus Argius del comune di Uta. Il progetto si compone di due lotti funzionali, per un importo totale pari a 800.000 euro: il primo lotto funzionale ha riguardato la realizzazione del manto erboso sintetico del campo di calcio, il quale è stato omologato per eventi sportivi di carattere nazionale, mentre il secondo lotto funzionale ha riguardato interventi di efficientamento energetico e realizzazione di parcheggi, finanziati con altri fondi. Per l'operazione è stata prevista una quota di cofinanziamento comunale pari a 85.000,00 euro, con un costo finanziato con risorse FSC pari a euro 640.000,00 euro. Le spese sostenute sono risultate pari al costo ammesso del progetto, ossia 640.000,00 euro. Il valore realizzato a conclusione dell'indicatore "Investimenti totali (EURO)" risulta pari a euro 640.000,00, pari al target programmato.

04/2020/11/02- Recupero della ex casa Aru Orru' e delle aree di pertinenza, per la realizzazione di un centro civico di attrazione territoriale e ampliamento della sede istituzionale del Comune I lotto

L'intervento ha riguardato il recupero funzionale e la riqualificazione di un immobile di interesse culturale e storico artistico, ossia la Casa Aru-Orrù, di proprietà del Comune di Villa San Pietro. I lavori hanno riguardato la riqualificazione della corte al fine di promuoverla come spazio pubblico urbano e la demolizione dell'edificio incongruo sul fronte strada con previsione di futura riedificazione. Con tale operazione è stato realizzato esclusivamente un primo lotto esecutivo che ha portato alla messa in sicurezza e alla tutela dell'edificio storico. L'opera risulta conclusa dal 30.09.2022 e a fronte di un finanziamento FSC pari a 112.000 euro, sono state sostenute spese pari a 107.901,50 euro. L'indicatore di output "Progetti per la fruizione integrata e la promozione" è stato valorizzato con 1.

05 -UTA - Realizzazione di una copertura a servizio dell'area destinata a skate park (vedi polo sportivo polifunzionale) - Copertura idonea ad ospitare successivamente impianti di efficientamento energetico a servizio degli altri impianti del polo sportivo

L'intervento ricade all'interno del Comune di Uta presso una struttura preesistente, sede di eventi a livello regionale di skateboarding, BMX e altre discipline analoghe. Grazie ai lavori realizzati mediante il presente intervento, la struttura risulta essere l'unica pista fruibile al coperto 12 mesi l'anno di tutta la Regione Sardegna. La copertura è stata predisposta per essere idonea ad ospitare impianti per l'efficientamento energetico, oggetto di un ulteriore finanziamento. L'intervento si è concluso nei primi mesi del 2021 e la struttura risulta in esercizio dal 14.06.2021. Per un finanziamento FSC pari a euro 60.000 euro, sono state sostenute spese per un totale di 58.550,45 euro. Il costo realizzato, pertanto, corrisponde al valore a conclusione dell'indicatore di output attribuito "Investimenti totali (EURO)".

06 – UTA - Ristrutturazione (servizi igienici, impermeabilizzazione, abbattimento barriere architettoniche, pavimentazioni, spazi esterni, infissi interni), intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico (infissi esterni, copertura, messa in sicurezza (statica, aree esterne). Scuola secondaria di I grado Regina Margherita 2° Lotto

Si tratta di un intervento riguardante la Scuola secondaria di I grado Regina Margherita sita nel Comune di Uta. L'intervento è stato suddiviso in due lotti, oggetto di tale operazione risulta essere il secondo lotto per il quale era stata prevista la realizzazione dei lavori nel secondo semestre dell'estate del 2018 per non interferire con le attività scolastiche. L'opera risulta conclusa al 20.03.2020. Il finanziamento con risorse FSC risulta essere stato pari a 30.521,00 euro, pari al costo realizzato. L'indicatore di output "*Investimenti totali (EURO)*" riporta il valore a conclusione pari a 30.521,00 euro.

07 – UTA - Ristrutturazione dell'edificio scolastico (servizi igienici, impermeabilizzazione, rifacimento copertura, intonaco e tinteggiatura). Intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico (infissi esterni e copertura) scuola primaria via Regina Margherita- 2° Lotto

L'operazione riguarda un intervento di efficientamento energetico presso la struttura scolastica primaria Regina Margherita sita nel Comune di Uta. L'intervento è stato suddiviso in due lotti funzionali, di cui il secondo risulta oggetto della presente operazione. L'opera risulta conclusa al 29.06.2020. A fronte di un finanziamento a valere sui fondi FSC di 202.854,00 euro, sono state sostenute spese pari a 198.480,05 euro, importo che corrisponde al valore a conclusione inserito per l'indicatore di output "*Investimenti totali (EURO)*".

191 – Restauro dipinti Villa Siotto

La Villa Siotto, sita nel comune di Sarroch, è stata oggetto del presente progetto, con il quale è stato posto in essere il risanamento degli intonaci, la rimozione degli impianti non funzionanti o danneggiati, la pulitura delle superfici verticali e orizzontali ed, infine, il restauro dei dipinti e lavorazioni minori necessarie. L'intervento è stato finanziato con fondi FSC per un importo pari a 70.000 euro con un costo sostenuto pari a 62.026,44 euro. L'intervento è stato concluso in data 06.10.2023. L'indicatore di output "*Progetti per la fruizione integrata e la promozione*" è stato valorizzato con "1".

812 - Riqualificazione ambientale Torre delle Stelle

Il presente intervento ha riguardato la riqualificazione ambientale della località turistica denominata Torre delle stelle, ricadente all'interno del Comune di Sinnai e di Maracalagonis. Tale località si estende sul versante meridionale della Sardegna e, l'area di interesse del progetto è risultata quella di competenza del comune di Sinnai. L'intervento è risultato essere di particolare importanza per l'Amministrazione comunale in quanto rappresenta il primo investimento finalizzato a valorizzare tale frazione, restituendo alla Città Metropolitana una località turistica migliorata. L'opera risulta in esercizio dalla data del 10.05.2023 e, a fronte di un finanziamento sui fondi FSC pari a 300.000 euro, sono state effettuate spese per pari importo. L'indicatore di output previsto "*Investimenti totali (EURO)*" è stato valorizzato inserendo il dato di 300.000 euro, corrispondente al valore programmato.

814 - Parco territoriale e urbano della Pineta di Sinnai "razionalizzazione percorso pedonale e carrabile"

L'intervento ha avuto ad oggetto interventi coordinati di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e ciclabile e della messa in sicurezza ed all'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno del Parco Territoriale Urbano della Pineta di Sinnai. L'intervento è stato concluso in data 19.09.2023 e risulta in esercizio dal 21.09.2021. A fronte di un finanziamento con risorse FSC pari a 400.000 euro, sono state sostenute spese pari a 396.718,83 euro. L'indicatore di output attribuito *"Investimenti totali (EURO)"* è stato valorizzato a conclusione per un importo pari a 396.718,83 euro, rispetto al valore target (pari al costo ammesso).

CA_S.EFISIO_SS_PLAYA - Cammino di S.Ef시오 sistemazione viale La Playa e via Sassari

L'intervento è stato oggetto di riprogrammazione a seguito di difficoltà riscontrate durante le prime fasi progettuali, portando ad un definanziamento parziale del costo ammesso, facendo salva la sola progettazione. Pertanto, con un nuovo costo ammesso pari a 31.013,37 euro, le spese realizzate sono risultate pari a 11.123,72. L'operazione si è conclusa in data 29.05.2023. L'indicatore di output selezionato *"Progetti per la fruizione integrata e la promozione"* è stato valorizzato con il valore a conclusione 1, corrispondente al valore programmato iniziale 1.

CAMMINO_SE001 - Costruzione di un itinerario di interesse storico culturale a valenza turistica

L'operazione rientra nell'ambito della tipologia di acquisizione di beni e servizi e riguarda la costruzione e progettazione dell'itinerario turistico "Il Cammino di sant'Ef시오" quale dispositivo di promozione del territorio, sviluppo dell'offerta culturale, turistica e di servizi. Il progetto risulta concluso in data 02.05.2022. A fronte di un finanziamento con risorse FSC pari a 5.000 euro, sono state sostenute spese pari a 4.999,98 euro. L'indicatore di output attribuito *"Progetti per la fruizione integrata e la promozione"* è stato valorizzato con il valore a conclusione 1, corrispondente al valore programmato iniziale 1.

CM_Sostegno_imprese - Innovazione sociale, inclusione attiva e sostegno alle imprese

L'operazione ha finanziato un'indagine socio-economica e territoriale insieme ad una proposta operativa, propedeutiche all'individuazione di azioni pilota di innovazione sociale. Il servizio di indagine svolto ha permesso di conoscere in maniera più dettagliata il contesto sociale, economico e lavorativo della Città Metropolitana di Cagliari, in modo da orientare l'Ente nell'individuazione di azioni e misure operative previste dal PSC, ossia interventi di innovazione sociale e inclusione attiva (sostegno) alle imprese. Per un importo FSC ammesso pari euro 25.000, 01, le spese sostenute risultano pari a euro 22.673,70. L'intervento si è concluso in data data 31.01.2019. L'indicatore *"numero di imprese che ricevono il sostegno"* presenta il valore a conclusione corrispondente al programmato 1.

E Mattei - Lavori di manutenzione straordinaria dell'I.T.C. E. Mattei di Decimomannu

L'intervento ha riguardato principalmente lavori di manutenzione straordinaria presso l'Istituto Tecnico Commerciale E. Mattei, sito nel Comune di Decimomannu, i quali hanno interessato prevalentemente il corpo di fabbrica principale e la palestra con la messa in sicurezza di alcune parti dell'involucro. L'opera risulta in esercizio dal 26.11.2020. A fronte di un finanziamento FSC pari a 150.000 euro, sono state sostenute spese pari a 138.825,27 euro. L'indicatore di output

attribuito *“Investimenti totali (EURO)”* è stato valorizzato a conclusione per 138.825,27 euro, non raggiungendo il target, pari al costo ammesso, di 150.000 euro.

E903 - Lavori di completamento scuola materna edificio ex Esmas, via Umberto I

L'intervento ha riguardato la riqualificazione di un edificio sottoposto a tutela, comprendente opere edili interne ed esterne, impianti tecnologici, installazione di nuovi infissi, adeguamento alle norme di sicurezza e sistemazione delle aree pertinenziali. A fronte di un finanziamento a valere su risorse FSC pari a 600.000 euro, sono state sostenute spese per un totale di 596.400,86 euro. L'operazione risulta conclusa al 22.09.2020. Per l'indicatore selezionato *“Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta”* il valore a conclusione risulta essere 1, come da valore programmato iniziale.

ES184 - IPSAR A. GRAMSCI

L'intervento ha riguardato lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Alberghiero I.P.S.A.R. – “A. Gramsci” con sede in via Decio Mura, sito nel Comune di Monserrato. A fronte di un finanziamento di provenienza FSC pari a 100.000 euro, il costo realizzato è risultato pari a 73.850,66 euro. L'intervento risulta concluso dal 30.06.2020. Per l'indicatore *“Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta (N)”*, il valore a conclusione risulta essere 850 come da valore programmato iniziale

1580-FV - Scuole dell'infanzia, elementari e medie Via Canova, Roma, Bellini, Rossini, Leonardo Da Vinci, Bixio, Lussu, Orchidee, Custoza*Realizzazione di 9 impianti fotovoltaici da 10 KWP sulle coperture degli istituti scolastici

L'intervento ha riguardato la realizzazione di 9 impianti fotovoltaici sulle coperture delle scuole dell'infanzia, elementari e medie delle Vie Canova, Roma, Bellini, Rossini, Leonardo Da Vinci, Bixio, Lussu, Orchidee, Custoza, site nel Comune di Selargius. L'opera risulta conclusa in data 14.06.2022. Con un finanziamento FSC pari a 419.115,00 euro, sono state sostenute spese pari a 305.477,47 euro. Relativamente all'indicatore *“Investimenti Totali (EURO)”*, il valore a conclusione risulta essere 305.477,47 euro, rispetto al target programmato.

1580 - Via Bellini - Scuola materna “Via Bellini” - Riqualificazione energetica e retrofitting

L'obiettivo raggiunto della presente operazione è stato quello di ridurre i consumi energetici mediante l'implementazione dell'uso di fonti rinnovabili. L'intervento, nello specifico, ha riguardato la sostituzione dell'involucro opaco, la sostituzione dell'illuminazione interna ed esterna con tecnologia LED e della macchina termica, ed infine dell'installazione di un impianto solare termico. Il costo ammesso FSC risulta pari a euro 414.296,00 e sono state sostenute spese per un totale di 269.031,38 euro. L'opera risulta in esercizio dal 03.08.2021. Per l'indicatore selezionato *“Investimenti Totali (EURO)”*, il valore a conclusione risulta essere 269.031,38 euro, pari al costo realizzato.

SSP03 - Riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica

L'operazione, con beneficiario il comune di Settimo San Pietro, ha riguardato interventi di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con la sostituzione dei punti luce ancora di tipo SAP o vapori di mercurio con nuovi punti luce a LED. Inoltre, è stata posta in essere la riqualificazione delle linee e dei quadri elettrici.

A fronte di un finanziamento FSC pari a 180.000 euro, sono state sostenute spese per un totale di 179.132,96 euro. L'opera risulta in esercizio dall'08.08.2019. L'indicatore selezionato *"Investimenti totali (EURO)"* presenta un valore a conclusione pari a 179.132,96 euro, con un valore programmato iniziale pari a 180.000 euro. Alla data del 31.12.2023, oltre alle operazioni sopra elencate, risultavano conclusi 216 progetti del bando Covid – 19, con pagamenti totali pari a 2.995.493,09 euro, pari al costo ammesso sul Programma. Per tali operazioni l'indicatore selezionato *"Numero di imprese che ricevono un sostegno"* presenta un valore a conclusione pari a 1, con un valore programmato iniziale pari 1.

6. Quadro delle economie

Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:

- risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione;
- economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori e derivanti da ribasso di gara;
- economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei lavori.

L'uso delle economie, nei casi e secondo la normativa del codice dei contratti, è sempre ammessa all'interno della medesima operazione nell'ambito della responsabilità amministrativa connessa al procedimento. Le economie eccedenti gli usi previsti vengono rese disponibili per una riassegnazione delle risorse, e sono quelle che il Responsabile di Intervento (RUP o assimilabile), al netto delle riserve di legge, dichiara tali e le quali dovranno essere censite all'interno del Sistema Informativo di riferimento.

La delibera CIPE n. 26/2018, al punto 2 stabilisce che le Amministrazioni titolari, nella figura del Responsabile del PSC, possono, sotto la propria responsabilità, proporre la riprogrammazione delle economie accertate anche anteriormente all'ultimazione dell'opera di riferimento, a condizione che quest'ultima abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90 per cento. In tal caso, gli eventuali maggiori oneri che si verifichino fino alla chiusura della contabilità dell'opera restano a carico dell'amministrazione che ha proposto la riprogrammazione.

Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014-2020 e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportunamente accertate dai soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi in sede di monitoraggio.

Pertanto, le economie accertate al 31.12.2023 risultano pari a 376.832,05 euro. Inoltre, si sono generate economie di Programma appartenenti all'Area Tematica 03 – Competitività ed Imprese derivanti dal bando "Emergenza Covid-19" pari a 195.368,91 euro, le quali sono state fatte salve dall'istruttoria effettuata dal DPCOE.

Così come stabilito nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC della Città Metropolitana, il Responsabile del PSC può riassegnare o riprogrammare le risorse derivanti da economie o dall'annullamento di interventi non più realizzabili, in accordo con il referente politico della Città Metropolitana e nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera CIPESS n.2/2021 che stabilisce che ogni modifica inerente alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel PSC e delle relative finalità, nonché inerente il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento deve essere sottoposta al CdS, per esame e approvazione.

Le proposte di riassegnazione, all'interno della stessa Area tematica, o di riprogrammazione delle risorse, all'interno di un'Area tematica differente, derivanti da economie seguono lo stesso iter descritto nel Si.Ge.Co. nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal CdS.

Sempre in ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera CIPESS n.2/2021, per la sezione ordinaria del PSC, è possibile rilevare due modalità di approvazione delle modifiche in base al valore finanziario delle stesse:

- **modifiche inferiori al 5% dell'importo del Piano o al 10% per Area Tematica**, vengono esaminate ed approvate dal CdS, quindi trasmesse per informativa alla Cabina di Regia FSC;
- **tutte le altre modifiche che non rientrano nel caso precedente** sono inviate alla Cabina di regia FSC per approvazione.

Per quanto riguarda il possibile utilizzo delle economie a disposizione esse potranno essere destinate a:

- completare con nuove operazioni gli interventi finanziati originariamente;
- finanziare nuovi interventi all'interno dello stesso settore;
- incrementare il finanziamento di nuovi interventi strategici anche in settori diversi dal settore di provenienza;
- incrementare il valore degli stanziamenti per assistenza tecnica fino al limite del 4%.

In ogni caso, queste dovranno osservare il criterio di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio.

7. Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori

L'art. 11 novies della Legge 17 giugno 2021, n. 87, ha previsto la proroga del termine per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) al 31 dicembre 2022. La delibera CIPESS n. 2/2021 ha stabilito che le OGV relative alle misure oggetto di finanziamenti FSC conseguenti alla pandemia Covid-19, attuative degli articoli 241 e 242 del D.L. n. 34/2020, dovranno essere assunte entro il 31.12.2025.

La mancata assunzione delle OGV entro i termini sopra citati, accertata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) attraverso il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il MEF-RGS-IGRUE, comporterà la sanzione della revoca delle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai relativi interventi. Tali ritardi potranno essere rilevanti anche ai fini della valutazione dei Dirigenti interessati in relazione agli obiettivi annuali assegnati.

Qualora, all'esito delle verifiche disposte annualmente dall'ACT, venisse accertato uno scostamento superiore al 25% degli obiettivi di spesa complessivi degli interventi inclusi nel PSC rispetto alle previsioni annuali dei fabbisogni finanziari risultanti dagli aggiornamenti dei cronoprogrammi di spesa inseriti nella relazione di luglio dell'anno precedente, la sanzione prevista è la revoca delle risorse FSC per un ammontare corrispondente alla parte di scostamento eccedente la predetta soglia del 25%.

L'imputazione del conseguente onere finanziario (su interventi o economie) è decisa dall'Amministrazione di riferimento e comunicata al DPCOE e all'ACT per quanto di rispettiva competenza.

Le somme complessivamente recuperate in conseguenza delle revoche saranno annualmente riprogrammate dalla Cabina di Regia nel rispetto delle destinazioni per Area Tematica e per macroarea territoriale, su istruttoria del DPCOE, e sentita la Città Metropolitana titolare.

8. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Nelle annualità precedenti, nel corso delle verifiche relative al raggiungimento delle OGV, che si sono svolte già a partire da maggio 2021 e sono proseguite durante tutto il 2023 ed inizio 2024, l'Autorità Responsabile del PSC ha accompagnato i beneficiari nella definizione di un percorso che assicurasse il conseguimento delle obbligazioni previsto dall'art. 11-novies del decreto-legge n.52 del 22 aprile 2021 s.m.i. In particolare, nel caso di opere che prevedono lunghi iter autorizzativi propedeutici all'attuazione dei lavori, è stato utilizzato con successo l'istituto speciale dell'appalto integrato nonché l'uso di altri strumenti previsti dalla normativa, quale l'Accordo Quadro. Attraverso ciò è stato possibile risolvere le problematiche relative a diversi interventi.

Le uniche Operazioni che non hanno conseguito l'OGV al 31.12.2022 sono state le seguenti: *“Nuovo Asilo Nido del Parco di Monte Claro”* e *“Nuovo parco urbano di Sant’Elia: il Parco degli Anelli –II lotto”*. Per una disamina più approfondita si rimanda alla sezione 12. Ulteriori criticità hanno riguardato la ineludibile e fisiologica rinuncia da parte di alcuni beneficiari nonché alcune revoche dei contributi del Bando Covid-19, che ha determinato un disimpegno di risorse per le quali era stato già raggiunto l'OGV.

Durante i follow up periodici condotti dalla Segreteria Operativa sono emerse alcune criticità procedurali che potrebbero compromettere l'esito della chiusura di alcune operazioni, quali quella denominata *“Metropolitana leggera: realizzazione tratto Cagliari-Poetto”* e le quattro operazioni relative al dissesto idrogeologico (*“Interventi di sistemazione idraulica del Rio Geremeas”*, *“Manutenzione, risanamento e regimazione del Rio Nou”*, *“Manutenzione, risanamento e regimazione del Rio Fangario”*, *“Manutenzione, risanamento e regimazione del Rio Is Cungiaus”*). Nell'ambito dell'anno 2024 si sono condotte, in accordo con i RUP riunioni di monitoraggio al fine di scongiurare criticità non sanabili negli atti autorizzativi (conferenze di servizio, autorizzazioni uniche ambientali): laddove permanessero tali criticità, nell'ambito delle proprie possibilità, l'Autorità Responsabile, sentiti i RUP, procederà a promuovere ogni atto possibile per la chiusura delle medesime.

9. Modifiche nell'ambito dell'attuazione

9.1. Riprogrammazioni

In data 09.11.2022, il Comitato di Sorveglianza ha approvato una riprogrammazione finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo previsto dall' art. 11-novies del Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 – convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, ossia l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il 31 dicembre 2022. Pertanto, si è manifestata la necessità di apportare alcune modifiche al Piano finanziario del Programma mediante una proposta di Riprogrammazione, avviata in data 25/10/2022.

La proposta ha riguardato tre tipologie di rimodulazione:

1. definanziamento parziale delle operazioni che non hanno raggiunto l'OGV o che l'hanno raggiunto solamente per una parte dell'investimento finanziato (n. 4 operazioni interessate);
2. riassegnazione delle economie accertate ai sensi della Delibera CIPESS 26/2018 punto 2.2 (n. 4 operazioni interessate);
3. incremento del finanziamento per le operazioni che hanno presentato la necessità di risorse aggiuntive per il raggiungimento dell'OGV entro il 31/12/2022 (n. 10 operazioni interessate).

Per quanto concerne le operazioni del primo gruppo, nel corso delle fasi di studio di fattibilità tecnico economica o successive progettazioni, sono state riscontrate alcune criticità che non hanno permesso la conclusione dell'intero intervento. Per tali Operazioni si è scelto di salvaguardare sul Programma i soli OGV assunti nell'ambito della progettazione delle opere. La seconda tipologia, invece, ha riguardato le economie accertate nel quadro di progetti conclusi o in uno stato di attuazione maggiore al 90%. Infine, le Operazioni ricomprese nel terzo gruppo, hanno ricevuto un incremento della dotazione finanziaria per la realizzazione delle opere, consequenzialmente al repentino aumento dei prezzi dei materiali edili e delle risorse energetiche causato dall'eccezionale contesto geopolitico. Inoltre, sono state ricomprese in quest'ultima tipologia le operazioni che hanno registrato la necessità di modifiche del Quadro Economico conseguentemente a lavorazioni aggiuntive necessarie al rispetto della normativa nazionale e a lavorazioni impreviste e imprevedibili.

Nell'ambito della previsione di chiusura dello strumento, laddove emergessero potenzialità di riprogrammazione, si valuterà con priorità di dare seguito e attuazione ad operazioni ricadenti già nello strumento del PSC che per varianti o necessari completamenti richiederanno maggiori dotazioni economiche. Secondariamente si procederà con selezione di interventi che, per coerenza nello sviluppo territoriale, potranno rappresentare un completamento fisico/logico degli assi di trasformazione promossi dal PSC: a titolo esemplificativo si pensi agli interventi prossimi e coerenti finanziati con il PNRR a partire dall'anno 2022. L'ente CM Cagliari è infatti impegnato a dare attuazione al proprio Piano Strategico Metropolitano e a convogliare anche l'avvenuta attuazione degli interventi PSC nella logica integrata di sviluppo, basata sull'ottimizzazione degli investimenti pubblici sui territori. Infine, questa medesima logica, sta predisponendo la Città Metropolitana alla proposta di un parco interventi sulla programmazione ciclo 2021-2027 su fondi FSC di concerto con la Regione Autonoma della Sardegna.

9.2. Definanziamenti

In data 17.04.2023 il DPCOE, con Nota n. 0002635-P, ha avviato la verifica sul raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, richiedendo prove documentali del loro conseguimento ex c. 7, lettera b), art. 44 del DL 34/2019 e s.m.i. alla data del 31.12.2022.

L'Autorità Responsabile del PSC, per mezzo delle attività della Segreteria Operativa, ha condotto una campagna di verifica del raggiungimento delle OGV e di recepimento delle informazioni utili al fine di poter attestare il quadro reale delle operazioni finanziate. Successivamente, con Nota prot. n. 13799 del 27.04.2023, l'Autorità Responsabile ha inviato al DPCOE le informazioni richieste. Nel periodo seguente, la Segreteria Operativa del PSC ha accompagnato i Beneficiari nell'allineamento della base dati di monitoraggio per assicurare la completezza e l'accuratezza delle informazioni caricate sul Sistema di monitoraggio.

Mediante Nota n. 0004296-P del 01.03.2024, il DPCOE ha comunicato all'Autorità Responsabile del PSC e alla Responsabile della Segreteria Operativa l'esito dell'istruttoria sull'OGV. Le operazioni che hanno raggiunto l'OGV sono state 330 su 332, per un importo finanziato dal Programma pari a 156.304.631,09 euro.

Come esposto nelle precedenti sezioni della presente Relazione, l'istruttoria del DPCOE ha confermato il definanziamento delle seguenti Operazioni:

- *“Nuovo Asilo nido nel Parco di Monte Claro”*, defanziata per un importo pari a 3.000.000,00 euro: l'Operazione non ha conseguito l'OGV entro il 31.12.2022;
- *“Nuovo Parco Urbano di Sant'Elia: Il Parco degli anelli - Il Lotto”*, defanziata per un importo pari a 11.500.000,00 euro: il bando di gara dei lavori è stato pubblicato entro il 31.12.2022 ma la medesima non è stata aggiudicata entro tale data. Pertanto, l'operazione rientra nella casistica ex art. 53 comma 3 DL 13/2023,

sulla base del quale l'intervento, per quanto defanziato sulla Programmazione 2014-2020, verrà coperto con risorse FSC del ciclo di programmazione 2021-2027.

9.3. Situazioni di contesto

Nessuna informazione aggiuntiva.

9.4. Altro

Nessuna informazione aggiuntiva.

10. Interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari (punto 4, delibera CIPESS n.2/2021)

Non ci sono progetti rientranti in questa tipologia da segnalare sul programma.

11. Valutazione

La Delibera CIPESS n. 2/2021 specifica che "l'Autorità responsabile del PSC, in confronto con il CdS, provvede a organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione". Pertanto, in linea con quanto previsto, la Segreteria Operativa del PSC ha commissionato una valutazione sull'andamento del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari.

In particolare, la valutazione si è concentrata su tre aspetti:

- i risultati raggiunti dal PSC;
- le criticità incontrate;
- la governance del PSC.

L'approccio metodologico ha riguardato la raccolta e l'analisi di dati. La raccolta dati si è svolta mediante un'indagine *survey* (questionario informatizzato) sui progetti attuati dagli Enti Locali (Città Metropolitana di Cagliari e i Comuni dell'area vasta) e sull'estrazione di dati di contesto da siti statistici ufficiali (ISTAT). L'analisi dei dati è stata posta in essere mediante l'analisi dei dati di monitoraggio e dei dati statistici, della documentazione progettuale e della letteratura e, infine, tramite analisi mono e bivariata degli esiti emersi dalla *survey*.

I progetti oggetto di indagine sono stati 89 e i referenti di progetto coinvolti 34. Il tasso di risposta è stato del 100%.

Rispetto ai **risultati raggiunti**, la maggior parte dei progetti del PSC (73% del totale) sono conclusi e/o in uso e funzionanti (in esercizio), mostrando una buona riuscita attuativa.

Il restante 27% dei progetti ancora in corso di esecuzione ha tuttavia un peso rilevante in termini di dimensione finanziaria e sarà importante monitorare attentamente che siano portati a termine.

Gli indicatori di risultato 2014-2020 sono indicatori statistici volti a descrivere le variazioni di contesto (economico, sociale, ambientale). Si tratta di indicatori scelti in quanto possono essere influenzati dagli interventi pubblici ma sul

quale incidono anche altri fattori esterni. Le variazioni nei valori degli indicatori di risultato non sono pertanto direttamente imputabili al PSC. Ciononostante, dall'andamento di questi indicatori è possibile desumere che il PSC si concentri su ambiti rilevanti per il territorio e che abbia contribuito all'andamento degli indicatori di risultato negli ambiti tematici in cui ci sono più progetti conclusi/in esercizio: competitività, energia, istruzione e formazione.

In base agli esiti della survey svolta dai beneficiari, emerge che in alcuni casi la Programmazione 2021-2027 individua degli indicatori più in grado di catturare i risultati dei progetti (ad esempio nel caso degli interventi di mobilità) mentre in altri casi, bisognerebbe integrare il sistema degli indicatori comuni con indicatori che riflettono maggiormente gli interventi finanziati (ad esempio sulla riqualificazione urbana). Oltre agli indicatori comuni, per interventi futuri finanziati dalla Città Metropolitana di Cagliari, potrebbe essere opportuno individuare, in fase di avvio del progetto, attraverso un coinvolgimento partecipato dei Comuni, altri indicatori meglio in grado di quantificare e qualificare il contributo del PSC.

Pochi beneficiari segnalano la presenza di fonti attraverso cui misurare gli indicatori. Per interventi futuri, potrebbe essere opportuno affiancarli nell'individuazione e successiva rilevazione.

Per quanto riguarda le **criticità riscontrate**:

- per oltre il 60% dei progetti è stata riscontrata almeno una criticità abbastanza o molto rilevante durante il corso del progetto;
- sia in fase programmatica che in fase di attuazione, le criticità principali riguardano la carenza di risorse umane all'interno dell'ente per avviare e implementare il progetto mentre si riscontrano con meno frequenza criticità legate alla collaborazione con attori del territorio. Sulle capacità amministrative, gestionali e contabili, la difficoltà più comune ha riguardato la rendicontazione dei progetti;
- in più del 40% dei casi le criticità riscontrate hanno avuto delle ripercussioni sull'intervento;
- le principali ripercussioni hanno riguardato ritardi nella realizzazione, un incremento dei costi dell'intervento e la necessità di avvalersi di supporto tecnico esterno per far fronte alle difficoltà di carattere amministrativo, gestionale e contabile.

Infine, relativamente alla **Governance del PSC**, la stragrande maggioranza dei beneficiari (80% dei rispondenti alla survey) reputa la governance del PSC da parte della Città Metropolitana di Cagliari efficace e percepisce come utile l'Assistenza Tecnica della stessa. Particolarmente apprezzata dai beneficiari risulta la collaborazione e disponibilità, sia dell'Amministrazione che della sua Assistenza Tecnica, come anche la comunicazione costante ed efficace.

L'efficacia della Governance emerge anche dall'elevata collaborazione tra gli Enti locali e la Città Metropolitana che ha consentito, in tempi brevi, di raggiungere un tasso di risposta del 100% alla survey.

I beneficiari segnalano alcuni elementi di miglioramento sulla gestione del Programma. Alcuni di questi sono in linea con azioni che la Città Metropolitana di Cagliari ha già iniziato a intraprendere (ad esempio, riguardo la indicazioni di velocizzare le tempistiche per i pagamenti e prevedere il coinvolgimento dei RUP già dalla fase iniziale della programmazione e nella gestione del PSC) mentre altri potranno essere accolte in future (quale l'indicazione di condividere buone pratiche).

12. Sorveglianza

La Sorveglianza sull'attuazione degli interventi del PSC Città Metropolitana di Cagliari è garantita dal Comitato di Sorveglianza (CdS) istituito con Decreto del sindaco n. 18 del 23.02.2022.

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dal Sindaco Metropolitano e in caso di impossibilità di quest'ultimo, il Presidente è sostituito dal Direttore Generale in qualità di Autorità Responsabile del Piano di Sviluppo e Coesione.

12.1. Attività del CdS

Le attività del Comitato di Sorveglianza svolte fino al 31.12.2023 constano di cinque consultazioni di seguito dettagliate:

1. Prima seduta, in modalità telematica del 16.05.2022, avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento di funzionamento del CdS, l'illustrazione del PSC della Città Metropolitana di Cagliari e approvazione delle tavole relative all'articolazione tematica con corrispondenti importi finanziari, l'approvazione del Piano Finanziario complessivo ed infine l'individuazione della metodologia e dei criteri di riassegnazione e riprogrammazione delle risorse per le nuove operazioni. Tale consultazione ha esitato con il verbale definitivo n.1/2022, trasmesso con nota prot. n. 20131 del 01.07.2022.
2. Seconda consultazione, tramite procedura scritta del 24.10.2022, avente ad oggetto l'approvazione della Riprogrammazione delle risorse del Piano, avvenuta con Determinazione n. 3066 del 09.11.2022.
3. Terza consultazione, tramite procedura scritta del 22.11.2022, avente ad oggetto l'approvazione della Relazione di Attuazione Annuale 2021, avvenuta con Determinazione 3522 del 13.12.2022.
4. Quarta consultazione, tramite procedura scritta del 15.05.2023, avente ad oggetto l'approvazione della Relazione di Attuazione Annuale 2022, avvenuta con Determinazione 1756 del 31.05.2023.
5. Quinta seduta, in modalità telematica del 07.12.2023, avente ad oggetto lo stato di attuazione e del conseguimento delle OGV, l'approvazione del nuovo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), l'organizzazione del Piano di Valutazione ed infine la condivisione delle azioni poste in essere in tema di informazione e comunicazione del PSC. Tale consultazione ha esitato con il verbale definitivo n.5/2023 trasmesso con nota prot. n. 40764 del 11.12.2023. I materiali verranno approvati tramite recepimento degli esiti della consultazione mediante Determinazione 136 del 16.01.2024.

Per quanto concerne l'approvazione del Si.Ge.Co., si vuole evidenziare che nel corso dell'annualità in questione è sorta la necessità di voler dare una nuova veste al medesimo, ripensandolo su criteri di proporzionalità e semplificazione.

Il Si.Ge.Co. ha lo scopo di definire, con finalità di gestione dei processi, gli aspetti del PSC relativi alla sua struttura organizzativa, alle procedure di controllo degli interventi e al Sistema Informativo (nello specifico strumenti informatici di supporto, ciclo di monitoraggio e conservazione dei documenti) ed è stato riconfigurato secondo un modello di gestione razionalizzata e maggiormente rispondente ai fabbisogni che sono emersi nel corso di questi anni di attuazione.

Il nuovo Si.Ge.Co. è stato, pertanto, riconcepito con una struttura più chiara e fruibile per tutti i soggetti coinvolti, beneficiari compresi, ed è stato approvato con Determinazione n. 3614 del 17.11.2023. La sua revisione è avvenuta coerentemente con le Linee Guida definite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, approvate il 15.09.2021. In esso sono presenti, inoltre, aggiornamenti relativi ai loghi, alla cartellonistica, alla grafica e ai colori identificativi del PSC.

Si specifica infine che, all'interno del focus dedicato al Piano Sviluppo Coesione sul sito istituzionale, è stata creata un'area destinata a contenere le informazioni e i materiali prodotti nell'ambito delle attività condotte dal Comitato di Sorveglianza disponibile nella sottosezione [Documentazione Comitato di Sorveglianza del PSC](#).

13. Attività di monitoraggio

L'Amministrazione rende disponibili, secondo quanto previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021 - sezione A punto 6. Monitoraggio e trasparenza – i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione, presso la Banca dati unitaria (BDU) 2014-2020 del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS-IGRUE). Il MEF-IGRUE provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi, secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190 del 2014. Tutti gli interventi sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP) e le procedure di aggiudicazione effettuate durante l'attuazione degli stessi, sono identificate tramite il Codice Identificativo di Gara (CIG). I progetti monitorati bimestralmente sul SNM, sono pubblicati sul portale OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it).

Nel 2022 è stata effettuata la migrazione dal Patto Città Metropolitana di Cagliari al nuovo programma PSC Città Metropolitana di Cagliari approvato dal Comitato di Sorveglianza con il verbale definitivo trasmesso con nota prot. n. 20131 il 01.07.2022. Sono stati disattivati tutti i progetti presenti nel "vecchio" programma e contestualmente sono stati associati al "nuovo" programma PSC Città Metropolitana di Cagliari con il codice identificativo PSSCIMTCAGLIARI strutturato per Macroaree, Sezioni, Aree Tematiche e Settori d'intervento (v. nota IGRUE prot. n. 30303 del 25.02.2022 – U).

14. Attività di controllo

Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 28 del 01.03.2018 il Segretario Generale, con il supporto di apposito gruppo di lavoro incardinato nel proprio ufficio nonché di una assistenza tecnica dedicata, è incaricato della funzione di controllo e verifica in quanto garante della necessaria "terzietà" rispetto agli uffici incaricati dell'attuazione e gestione degli interventi.

L'attività di controllo comprende le verifiche amministrativo-contabili rispetto a ciascuna domanda di pagamento presentata dai beneficiari (100% delle operazioni e 100% della spesa) e verifiche sul posto delle operazioni (a campione sulle operazioni concluse).

Il sistema dei Controlli di I livello previsto per il Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, è quindi rivolto a garantire:

- la regolarità della spesa sostenuta;
- assicurare che le relazioni sullo stato di avanzamento, i documenti relativi all'approvazione dei contributi, le procedure di gara e di appalto, ecc. siano disponibili ai vari livelli di gestione;
- assicurare il supporto necessario all'Organismo di Certificazione nello svolgimento delle sue funzioni.

14.1. Risultati dei controlli sulla spesa realizzata e verifiche sui progetti in attuazione o conclusi

Le operazioni con controlli di I livello esitati al 31.12.2023 risultano n. 254 su un totale di 330 operazioni finanziate, per un totale di spesa dichiarata certificabile pari a 15.715.363,60 euro.

15. Assistenza tecnica

La Società EY Advisory S.P.A., ad esito di una procedura ad evidenza pubblica si è aggiudicata, per la durata di tre anni, il servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari.

Tale servizio si sviluppa nelle seguenti attività:

1. Supporto specifico all'Autorità Responsabile e alla Segreteria Operativa:
 - reporting periodico sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del Piano;
 - trasferimento attività e competenze agli Uffici della Città Metropolitana;
 - attività di segreteria e Supporto *on the job*;
 - assistenza nella tenuta e compilazione dei documenti contabili e del fascicolo di progetto.
2. Assistenza tecnica nell'Attività di Monitoraggio:
 - supporto all'attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi tramite il Sistema informatico SMEC;
 - assistenza allo sviluppo delle funzionalità dello stesso;
 - validazione bimestrale dei dati di monitoraggio.
3. Assistenza tecnica nell'Attività di Controllo di I livello:
 - verifica della documentazione da trasmettere all'Ufficio Controlli;
 - verifica della corretta tenuta del sistema gestionale e contabile riferito agli interventi;
 - gestione dell'esito delle verifiche nel caso di conformità positiva, parziale o negativa.
4. Assistenza tecnica nell'Attività di Certificazione:
 - predisposizione e invio della Domanda di pagamento all'Amministrazione centrale;
 - gestione dei "recuperi" ovvero delle irregolarità riscontrate dagli uffici preposti rispettivamente ai controlli e alla certificazione che prevede gli adempimenti necessari all'avvio di verifiche supplementari da notificare ai soggetti interessati; alla gestione delle informazioni relative a irregolarità e recuperi; all'iter da avviare a seconda delle situazioni specifiche.
 - supporto alla revisione del Manuale di Certificazione.
5. Supporto nelle procedure di gara:
 - assistenza tecnica e consulenza giuridico legale ai Comuni, Città Metropolitana e altri soggetti attuatori, nella predisposizione degli atti e nella gestione delle procedure degli appalti pubblici a valere su finanziamenti di cui al PSC.

La Società IZI S.P.A., ad esito di una procedura ad evidenza pubblica si è aggiudicata, per la durata di tre anni, il servizio di assistenza tecnica per l'effettuazione dei controlli di I livello del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari.

I controlli di I livello sono di tre tipologie:

1. controlli amministrativi: vengono svolti su base documentale ed effettuati sul 100% degli interventi finanziati con risorse FSC 2014 – 2020. Sono finalizzati alla verifica di conformità alle disposizioni normative e amministrative

europee, nazionali e regionali, che regolamentano le attività di programmazione e gestione finanziate attraverso risorse pubbliche, nonché ad ogni altro documento di orientamento e a quanto stabilito dal Piano. Tale controllo riguarda la documentazione amministrativa e contabile presentata dal Soggetto Attuatore del finanziamento nelle diverse fasi di attuazione, secondo la tempistica prevista dagli atti contrattuali per la realizzazione dell'intervento;

2. controlli finanziari: consistono nella verifica dei documenti giustificativi della spesa, dei quali si valuta la correttezza formale e sostanziale del contenuto e dell'ammissibilità del periodo temporale (eleggibilità della spesa) attraverso la preliminare verifica di effettività, inerenza e legittimità delle spese dichiarate. In particolare, tali controlli sono tesi a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate dal Bando, dal Capitolato d'Oneri e dall'Offerta tecnica del Proponente, l'avanzamento delle attività dichiarate dal soggetto aggiudicatario del servizio, il livello di raggiungimento degli obiettivi previsti e la regolarità della documentazione di spesa presentata. Anche tali verifiche sono svolte sul 100% delle spese a valere sul FSC 2014 – 2020 oggetto di rendicontazione da parte del Beneficiario;
3. controlli di tipo fisico- tecnico in loco: rappresentano il complemento delle procedure di verifica avviate con il controllo amministrativo-documentale e vengono svolte di norma su un campione rappresentativo dell'universo delle operazioni finanziate con il FSC 2014-2020 e monitorate nel sistema informativo locale di monitoraggio SMEC. La procedura di campionamento degli interventi da sottoporre a verifica in loco viene definita dall'AdG ed applicata dalla Struttura di Controllo. Le verifiche in loco consistono in controlli svolti sia in itinere sia a conclusione degli interventi, ex post, e riguardano gli aspetti fisico-tecnici e finanziari dell'intervento.

Per assicurare la prosecuzione dei servizi e contestualmente il raggiungimento degli OGV, l'Amministrazione ha richiesto alle Società aggiudicatrici la ripetizione dei servizi come previsto dai relativi documenti di gara.

16. Informazione e pubblicità

L'informazione e la pubblicità saranno garantite mediante l'utilizzo dei loghi e della cartellonistica, conformemente a quanto disciplinato dall'Allegato 5 del Si.Ge.Co.

In linea con quanto previsto dalla Delibera CIPESS 2/2021, nel sito internet della Città Metropolitana è stata creata un'apposita sezione dedicata al PSC all'interno del [focus Piano Sviluppo e Coesione](#), in cui sono disponibili le versioni aggiornate del Piano, le relazioni di attuazione annuali, la sintesi delle decisioni delle riunioni del CdS, i rapporti di valutazione e il Si.Ge.Co. Tale sezione verrà nel tempo aggiornata con tutta la documentazione che possa risultare rilevante a fini informativi e conoscitivi.

Si specifica che sono già stati inseriti dei contenuti relativi ad alcuni progetti di interesse pubblico nella sezione "Progetti in evidenza" della sottosezione "Stato di Attuazione".

Continuano le attività di adeguamento dei contenuti e delle funzionalità del sito internet della Città Metropolitana rispetto alle Linee Guida dell'AgID.

17. Progetti esemplari

Non ci sono progetti esemplari da segnalare sul programma.

18. Informativa sui contratti istituzionali di sviluppo

La Città Metropolitana di Cagliari non utilizza lo strumento del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'attuazione degli interventi del programma.